



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยพุทธรูชา 39 แยก 3 และขอยพุทธรูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50490000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,017,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,187,104 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยพุทธรูชา 39 แยก 3 และขอยพุทธรูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยพุทธรูชา 39 แยก 3 และขอยพุทธรูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยพุทธรูชา 39 แยก 3

- 1 สร้างบ่อพักทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 บ่อ
- 2 สร้างทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 107 ม.
- 3 สร้างบ่อพักทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 10 บ่อ
- 4 สร้างทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 40 ม.
- 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 195 ม.
- 6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 458 ตร.ม.
- 7 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 458 ตร.ม.
- 8 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.
- 9 ทำการ PRIME COAT ไหลทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.

□□

ปรับปรุงขอยพุทธรูชา 39 แยก 5

- 1 สร้างบ่อพักทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ฝารางวีตามแบบ ท.30/29 จำนวน 20 บ่อ
- 2 สร้างทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 193 ม.
- 3 สร้างบ่อพักทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ
- 4 สร้างทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 76 ม.
- 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 360 ม.
- 6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 833 ตร.ม.
- 7 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 833 ตร.ม.
- 8 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 338 ตร.ม.
- 9 ทำการ PRIME COAT ไหลทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 207 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พาผู้รับจ้างดูสถานที่ และตั้งค่างวดค้ำประกันงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

ปรับปรุงขอยุทธรูปชา 39 แยก 3

1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 11 บ่อ

2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 107 ม.



ปรับปรุงขอยุทธรูปชา 39 แยก 5

1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 20 บ่อ

2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 193 ม.

3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 19 บ่อ

4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 76 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,187,104 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

