



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4 และขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50490000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,214,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,986,581 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4 และขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4 และขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4

1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท. 60/29 ฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ

2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ ท. 60/29 ยาวประมาณ 83 ม.

3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 9 บ่อ

4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 ยาวประมาณ 27 ม.

5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 156 ม.

6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม.

7 สร้างผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 0.10 ม. กว้าง 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม.

8 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 92 ตร.ม.

9 ทำการ PRIME COAT ผิวทางและไหล่ทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 368 ตร.ม.

10 ทำการ TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม.

ปรับปรุงขอยประชาชนอุทิศ 76 แยก 4/1

1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท. 80/29 ฝารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 9 บ่อ

2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท. 80/29 ยาวประมาณ 84 ม.

3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ

4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 45 ม.

5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 160 ม.

6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.

7 สร้างผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 0.10 ม. กว้าง 5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.

8 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 139 ตร.ม.

9 ทำการ PRIME COAT ผิวทางและไหล่ทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 604 ตร.ม.

10 ทำการ TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พาดูรับจ้างดูสถานที่ และตั้งคาร์ระดับหน้างาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ 76 แยก 4</p> <p>1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ท. 60/29 ผารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ</p> <p>2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ ท. 60/29 ยาวประมาณ 83 ม.</p> <p>3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 9 บ่อ</p> <p>4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 ยาวประมาณ 27 ม.</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ 76 แยก 4</p> <p>1 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 9 บ่อ</p> <p>2 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท. 30/29 ยาวประมาณ 27 ม.</p> <p>3 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 156 ม.</p> <p>4 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม.</p> <p>ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ 76 แยก 4/1</p> <p>1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท. 80/29 ผารางวี ตามแบบ ท. 30/29 จำนวน 9 บ่อ</p> <p>2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท. 80/29 ยาวประมาณ 84 ม.</p> <p>3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 9 บ่อ</p> <p>4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 45 ม.</p> <p>5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 160 ม.</p> <p>6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,986,581 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

