



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิฑูยาการ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3380

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 996,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 870,595 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิฑูยาการ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิฑูยาการ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและทานอาหาร

- 1 เทคอนกรีตปรับระดับพื้นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมขัดหายาบ พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม.
 - 2 ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 X 0.40ม. พร้อมปูนทราย พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม.
 - 3 รื้อเหล็กค้ำเติมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - 4 ติดตั้งหน้าต่างโครงการภูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.80 X 3 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.1) จำนวน 4 ชุด
 - 5 ติดตั้งหน้าต่างโครงการภูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.80 x 3.0 0ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.2) จำนวน 3 ชุด
 - 6 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 3.00 X 3.80 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป1) จำนวน 2 ชุด
 - 7 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.40 X 3.00 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป2) จำนวน 1 ชุด
 - 8 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2 X 3 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป3) จำนวน 1 ชุด
 - 9 ติดตั้งเหล็กค้ำ ขนาด 3.80 X 2.00 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 จำนวน3 ชุด
 - 10 ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีด้านเดียว พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
 - 11 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.
 - 12 ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2 X 18 วัตต์ แบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 30 X 120 ซม. จำนวน 16 ชุด
 - 13 รื้อหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม.
 - 14 ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมกรุลนวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม.
 - 15 ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 X 200 X 3050 มม. ยาวประมาณ 66 ม.
 - 16 ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 42 ม.
 - 17 ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 21 ม.
 - 18 ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน พีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 8 จุด
 - 19 ทาสีน้ำอะคริลิกรองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- ครุภัณฑ์
- 20 ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ เบอร์ 22(ลูกโดม) จำนวน 3 ชุด
 - 21 ติดตั้งหัวเตาแก๊ส พร้อมขาเตาแก๊สเหล็กหล่อสูง 0.60 ม. จำนวน 3 ชุด
 - 22 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 14 ช่อง จำนวน 1 ชุด
 - 23 ติดตั้งปล่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ตัวผู้รับจ้าง -นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเหล็กค้ำเดิมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... <input type="checkbox"/> 1 เทศคอนกรีตปรับระดับพื้นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมขัดหยาบ พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 2 ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 X 0.40ม. พร้อมปูนทราย พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 3 รื้อเหล็กค้ำเดิมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. 4 ติดตั้งหน้าต่างโครมอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.80 X 3 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.1) จำนวน 4 ชุด 5 ติดตั้งหน้าต่างโครมอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.80 x 3.00ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.2) จำนวน 3 ชุด 6 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 3.00 X 3.80 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป1) จำนวน 2 ชุด 7 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.40 X 3.00 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป2) จำนวน 1 ชุด 8 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2 X 3 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป3) จำนวน 1 ชุด 9 ติดตั้งเหล็กค้ำ ขนาด 3.80 X 2.00 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 จำนวน3 ชุด 10 ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีด้านเดียว พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. 11 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. 12 ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2 X 18 วัตต์ แบบครอบอะคริลิก ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 30 X 120 ซม. จำนวน 16 ชุด 13 รื้อหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 14 ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กโรลลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมกรู่นวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 15 ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 X 200 X 3050 มม. ยาวประมาณ 66 ม. 16 ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 42 ม. 17 ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 21 ม. 18 ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน พีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 8 จุด 19 ทาสีน้ำอะคริลิกรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.ครุภัณฑ์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ เบอร์ 22(ลูกโคม) จำนวน 3 ชุด 21 ติดตั้งหัวเตาแก๊ส พร้อมขาเตาแก๊สเหล็กหล่อสูง 0.60 ม. จำนวน 3 ชุด 22 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 14 ช่อง จำนวน 1 ชุด 23 ติดตั้งปล่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 870,595 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

