



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3381

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 159,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 159,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- 3 ติดตั้งแผ่นสแตนเลสปิดรอยเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาด 0.60 X 2.30 ม. จำนวน 3 แห่ง
- 4 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงใต้บันไดอาคารเรียน 4 ตามแบบ ยธ.รณ.1/63 จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ตัวผู้รับจ้าง -นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง 2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด 2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด 3 ติดตั้งแผ่นสแตนเลสปิดรอยเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาด 0.60 X 2.30 ม. จำนวน 3 แห่ง 4 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงใต้บันไดอาคารเรียน 4 ตามแบบ ยธ.รณ.1/63 จำนวน 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 159,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

