



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3381

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 159,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 159,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด

3 ติดตั้งแผ่นสแตนเลสปิดรอยเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาด 0.60 X 2.30 ม. จำนวน 3 แห่ง

4 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงใต้บันไดอาคารเรียน 4 ตามแบบ ยธ.รณ.1/63 จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ได้ตัวผู้รับจ้าง

-นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง

2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1 รื้อประตูห้องน้ำเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

2 รื้อประตูห้องเรียนเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้งและติดตั้งบานประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด

3 ติดตั้งแผ่นสแตนเลสปิดรอยเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาด 0.60 X 2.30 ม. จำนวน 3 แห่ง

4 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงใต้บันไดอาคารเรียน 4 ตามแบบ ยธ.รณ.1/63 จำนวน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 159,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

