



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 355,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 354,978 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อาคารเรียน 3 ตามแบบ ยธ.ชท.1/63 จำนวน 4 แห่ง
- 2 รื้อกระบือผนังเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- 3 รื้อโถบัสสวะเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง จำนวน 6 ชุด
- 4 ปูกระเบื้องผนังขนาด 8" x 10"(ชนิดและสีกำหนดภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 11 ตร.ม.
- 5 ติดตั้งรางบัสสวะชายสแตนเลส ขนาด 1.20 X 5.00 X 0.40 ม.(8 ช่อง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- 6 งานเดินท่อน้ำดี จำนวน 1 จุด
- 7 งานเดินท่อน้ำโครกบัสสวะ จำนวน 1 จุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ตัวผู้รับจ้าง -นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 รื้อกระบือผนังเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง 2 รื้อโถบัสสวะเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อาคารเรียน 3 ตามแบบ ยธ.ชท.1/63 จำนวน 4 แห่ง 2 รื้อกระบือผนังเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 11 ตร.ม. 3 รื้อโถบัสสวะเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง จำนวน 6 ชุด 4 ปูกระเบื้องผนังขนาด 8" x 10"(ชนิดและสีกำหนดภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 11 ตร.ม. 5 ติดตั้งรางบัสสวะชายสแตนเลส ขนาด 1.20 X 5.00 X 0.40 ม.(8 ช่อง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	6 งานเดินท่อน้ำดี จำนวน 1 จุด		
	7 งานเดินท่อโสโครกปีสสภาวะ จำนวน 1 จุด		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ตรวจวัดเนื้องาน เพื่อเตรียมส่งมอบงาน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 354,978 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

