



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง

รหัสโครงการ... : 50490000-3384

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,456,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,369,732 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ปรับปรุงพื้นสนาม

1.1 ถมดินหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 328 ลบ.ม.

1.2. ถมทรายหยาบหนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 65 ลบ.ม.

1.3 ปลูกหญ้าวลน้อย พื้นที่ประมาณ 2,190 ตร.ม.

1.4 เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.69 X 1.09 ม. จำนวน 5 แห่ง

1.5 สร้างรั้วตาข่ายสูง 5 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 ยาวประมาณ 77 ม.

1.6 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ชนิดกันน้ำ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และ เดินสายไฟ จำนวน 10 ชุด

1.7 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด

2 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 6

2.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง

2.2 ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ได้ตัวผู้รับจ้าง

-นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ถมดินหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 328 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1 ปรับปรุงพื้นสนาม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 1.1 ถมทรายหยาบหนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 65 ลบ.ม.
- 1.2 ปลุกหญ้าคลุมน้อย พื้นที่ประมาณ 2,190 ตร.ม.
- 1.3 เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.69 X 1.09 ม. จำนวน 5 แห่ง
- 1.4 สร้างรั้วตาข่ายสูง 5 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 ยาวประมาณ 77 ม.
- 1.5 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ชนิดกันน้ำ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และ เดินสายไฟ จำนวน 10 ชุด
- 1.6 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด

2 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 6

- 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง
- 2.2 ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจวัดเนื้องาน เพื่อเตรียมส่งงาน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เพื่อเตรียมส่งงาน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,369,732 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

