



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยพระราชูทิศ 69 แยก 18 จากขอยพระราชูทิศ 69 ถึงลานกีฬาดาริซีน

รหัสโครงการ... : 50490000-3430

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 895,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต้ม 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยพระราชูทิศ 69 แยก 18 จากขอยพระราชูทิศ 69 ถึงลานกีฬาดาริซีน เพื่อแก้ไขปัญหาทั่ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยพระราชูทิศ 69 แยก 18 จากขอยพระราชูทิศ 69 ถึงลานกีฬาดาริซีน เพื่อแก้ไขปัญหาทั่ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อนทางเดิน ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดพร้อมชนไปทั้ง ยาวประมาณ 128 ม. พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
2. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.75-2.10 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 128 ม. ตามแบบ ยธ.สท 1/62 พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม.
3. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 258 ตร.ม.
4. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 1.50 - 3 ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ประมาณ 258 ตร.ม.
5. สร้างราวเหล็กกันตกทางเดิน ค.ส.ล. ตามแบบ ยธ. R 5 ยาวประมาณ 85 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง ทำฯ วุฒิกรรมการช่าง ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.17/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2564		
	จนวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : 1. ทูบร้อนทางเดิน ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดพร้อมชนไปทั้ง ยาวประมาณ 128 ม.		
	2. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.75 - 2.10 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 128 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการเป็นเรียบร้อยแล้วดังนี้		
	1. ทูบร้อนทางเดิน ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดพร้อมชนไปทั้ง ยาวประมาณ 128 ม. พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.		
	2. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.75-2.10 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 128 ม. ตามแบบ ยธ.สท 1/62 พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม.		
	3. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 258 ตร.ม.		
	4. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 1.50 - 3 ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ประมาณ 258 ตร.ม.		
	5. สร้างราวเหล็กกันตกทางเดิน ค.ส.ล. ตามแบบ ยธ. R 5 ยาวประมาณ 85 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 788,220 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....