



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2-1 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองรางต้น  
 รหัสโครงการ... : 50490000-3433 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,341,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต้ม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2-1 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองรางต้น เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/2-1 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองรางต้น เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
2. เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
3. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 268 ม.
4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 680 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50-4.70 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 680 ตร.ม.
6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.13/2564 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564 ขนวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : 1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ จำนวน 12 บ่อ 2. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ จำนวน 12 บ่อ 3. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 268 ม. 4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 680 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ทำเสร็จแล้วมีดังนี้ 1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ 2. เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ 3. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 268 ม. 4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 680 ตร.ม. 5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50-4.70 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 680 ตร.ม. 6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 914,560 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : -		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

