



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 60/1 และ ซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 34 กับบ้านเลขที่ 249

รหัสโครงการ... : 50490000-3447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,219,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาริต สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 60/1 และ ซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 34 กับบ้านเลขที่ 249 เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 118 ถึงบ้านเลขที่ 60/1 และ ซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 34 กับบ้านเลขที่ 249 เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
2. เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ
3. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 528 ม.
4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 2.80 - 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม.
6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.30 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง ใหม่ๆ เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.16/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2564 ขนวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : 1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ จำนวน 28 บ่อ 2. เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ จำนวน 28 บ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 :		
	1. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 528 ม. 2. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม. 3. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 2.80 - 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม. 4. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.30 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม. รอดตรวจสอบเนื้องาน ก่อนตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงดังนี้		
	1. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ 2. เสริมบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 28 บ่อ 3. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 528 ม.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม.
5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 2.80 - 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม.
6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.30 ม. หรือตามสภาพ พร้อมพื้นฐาน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.

อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,577,648 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

