



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยพทุธบูชา 36 จากถนนพทุธบูชาถึงสะพานข้ามคลองราชภรรษาสามัคคี

รหัสโครงการ... : 50490000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,717,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาริต สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยพทุธบูชา 36 จากถนนพทุธบูชาถึงสะพานข้ามคลองราชภรรษาสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยพทุธบูชา 36 จากถนนพทุธบูชาถึงสะพานข้ามคลองราชภรรษาสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 1,680 ม.
2. ปรับเกรดพื้นทางส่วนที่ขยายผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 11,070 ตร.ม.
3. สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนเป็นขอบบ่อพัก สำหรับฝ้ายเรียบ และเปลี่ยนฝ้ายบ่อพักฝ้ายเรียบ ค.ส.ล. ในผิวจราจร (2 ฝั่ง) ตามแบบ มน.-03 จำนวน 158 บ่อ
4. สร้างท่อลอดค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 790 ม.
5. สร้างบ่อพักเล็กในทางเท้าพร้อมช่องรับน้ำและฝ้ายบ่อพัก ตามแบบ มน.-05 จำนวน 158 บ่อ
6. สร้างคันทันหล่อในที่ หนา 0.20 ม. และรางคันทัน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,750 ม.
7. สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทันแบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 158 ช่อง
8. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบ มท.- 13 พื้นที่ประมาณ 3,780 □ตร.ม.
9. สร้างชั้นพื้นทางคันทันบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ 6,685 ตร.ม.
10. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 3 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.- 02 พื้นที่ประมาณ□ 6,685 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.25/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564		
	ผู้รับจ้างไปตุสสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขนย้ายต้นไม้ ตามแนวที่ปรับปรุงขยายผิวจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : - ย้ายต้นไม้ยืนต้น(ขนาดใหญ่) - รื้อขอบบ่อพักระบายน้ำ ในผิวจราจร พร้อมตั้งแบบผูกเหล็ก และเทคอนกรีต ได้ 30 บ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : ไม่มีการดำเนินงาน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : - ย้ายต้นไม้ยืนต้น(ขนาดใหญ่)
 - รื้อขอบบ่อพักระบายน้ำ ในผิวจราจร พร้อมตั้งแบบผูกเหล็ก และเทคอนกรีต พร้อมฝาบ่อเรียบ ได้รวม 158 บ่อ
 - รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง ยาว 1,680 ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : อยู่ระหว่าง
 - ปรับเกรดพื้นที่ทางสวนที่ขยายผิวจราจรพร้อมบ่ออัดแน่น พื้นที่ประมาณ 11,070 ตร.ม.
- รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างพื้นฐานทางให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 30/10/2564 :
 - สัญญาเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ตุลาคม 2564
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 20 ม.
 - สร้างบ่อพักเล็กในทางเท้าพร้อมช่องรับน้ำและฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05 จำนวน 10 บ่อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 30/11/2564 :
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 50 ม.
 - สร้างบ่อพักเล็กในทางเท้าพร้อมช่องรับน้ำและฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05 จำนวน 20 บ่อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 31/12/2564 : สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 3 - 3.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.- 02 พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

