



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3450

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิ สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร

- ติดตั้งป้อมผิวตาสัมผัสสแตนเลสบริเวณทางเข้า-ออก และเชิงลาด จำนวน 800 ปุ่ม

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 5 ป้าย

- ติดตั้งขอบยางกันกระแทกที่จอดรถยนต์ ยาวประมาณ 1.80 ม. 2 ชุด

- ติดตั้งจุกบันไดที่มีสีแตกต่างจากสีพื้นผิวบันได ยาวประมาณ 74 ม.

- ติดตั้งราวจับสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 0.70 ม. ยาวประมาณ 5 ม.

- ติดตั้งราวจับเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 2 ม.

2. ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องน้ำ

- รื้อโถส้วม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งราวพวย จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 1 ป้าย

- ติดตั้งกระจกเงา กรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50 X 34 ซม. จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ตัดตัวผู้รับจ้าง บริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.24/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564		
	ผู้รับจ้างไปตุลาการที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ขนวัสดุและอุปกรณ์ และรื้อส่วนที่ชำรุดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินงานได้จริงดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร
- ติดตั้งปั้มนิวต่างสัมผัสสแตนเลสบริเวณทางเข้า-ออก และเชิงลาด จำนวน 800 ปั้ม
 - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 5 ป้าย
 - ติดตั้งขอบยางกันกระแทกที่จอดรถยนต์ ยาวประมาณ 1.80 ม. 2 ชุด
 - ติดตั้งจุกบันไดที่มีสีแตกต่างจากสีพื้นผิวบันได ยาวประมาณ 74 ม.
 - ติดตั้งราวจับสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 0.70 ม. ยาวประมาณ 5 ม.
 - ติดตั้งราวจับเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 2 ม.

2. ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องน้ำ
- รื้อโถส้วม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งราวพวย จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 1 ป้าย
 - ติดตั้งกระจกเงา กรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50 X 34 ซม. จำนวน 1 ชุด

อยู่ระหว่าง ตรวจรับผลงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/07/2564 :

1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร
- ติดตั้งปั้มนิวต่างสัมผัสสแตนเลสบริเวณทางเข้า-ออก และเชิงลาด จำนวน 800 ปั้ม
 - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 5 ป้าย
 - ติดตั้งขอบยางกันกระแทกที่จอดรถยนต์ ยาวประมาณ 1.80 ม. 2 ชุด
 - ติดตั้งจุกบันไดที่มีสีแตกต่างจากสีพื้นผิวบันได ยาวประมาณ 74 ม.
 - ติดตั้งราวจับสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 0.70 ม. ยาวประมาณ 5 ม.
 - ติดตั้งราวจับเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 2 ม.

2. ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องน้ำ
- รื้อโถส้วม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งราวพวย จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. จำนวน 1 ป้าย
 - ติดตั้งกระจกเงา กรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50 X 34 ซม. จำนวน 1 ชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 166,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

