



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดทุ่งครุ (ทุ่งสายอนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50490000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,716,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดทุ่งครุ (ทุ่งสายอนุสรณ์) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดทุ่งครุ (ทุ่งสายอนุสรณ์) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อถอนอาคารเดิมที่ชำรุด พร้อมขนไปทิ้ง จำนวน 5 หลัง
2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 7 X 36 ม. ตามแบบ ยธ.วท. 1/64 จำนวน 1 หลัง
3. ครุภัณฑ์
- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง 8 ใบ
- ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง 2 ใบ
- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมเดินระบบท่อน้ำ เข้า-ออก 2 ชุด
- พัดลมแบบโครงตีคดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 16 เครื่อง
- ถังดับเพลิงแบบผงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ 12 ถัง
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีทียู 16 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างฯ ส.ทวีชัยก่อสร้าง และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง ห้างฯ ส.ทวีชัยก่อสร้าง ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.27/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564 ผู้รับจ้างไปตุลาการที่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : รื้อถอนอาคารเดิมที่ชำรุด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/06/2564 : ชุดทำเสาเข็มเจาะ จำนวน 4 ต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ไม่มีกรดำเนินการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/08/2564 : ชุดทำเสาเข็มเจาะ จำนวน 16 ต้น รวมเป็นจำนวน 40 ต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/09/2564 :

- ตรวจสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ เป็นจำนวน 40 ต้น
- ตั้งแบบฐานราก

- สัญญาเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่13 | :: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานฐานรากให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 30/10/2564 : หล่อเสา เสร็จแล้ว ตั้งแบบคานคอดิน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่15 | :: 30/11/2564 : หล่อคานชั้นที่ 1 และ หล่อเสาชั้นที่ 1 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 | :: 31/12/2564 : หล่อคานชั้นที่ 2 และ หล่อเสาชั้นที่ 2 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

