



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มอญทิศ

รหัสโครงการ... : 50490000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,210,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาริต สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มอญทิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มอญทิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อย้ายเวทีเดิมไปติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด 1 แห่ง
2. เสริมขอบรางยู ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ยาวประมาณ 43 ม.
3. เสริมพื้นสนาม ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
4. ถมดินหน้าเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 45 ลบ.ม.
5. ถมทรายหยาบ หน้าเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 13 ลบ.ม.
6. ปูหญ้าหน้าลานน้อย หน้าอาคาร 4 พื้นที่ประมาณ 458 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ประกอบศกดิ์การโยธา จำกัด และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศกดิ์การโยธา จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.21/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564		
	ผู้รับจ้างไปตุสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : รื้อย้ายเวทีเดิมไปติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการได้จริง ดังนี้		
	1. รื้อย้ายเวทีเดิมไปติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด 1 แห่ง		
	2. เสริมขอบรางยู ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ยาวประมาณ 43 ม.		
	3. เสริมพื้นสนาม ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.		
	4. ถมดินหน้าเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 45 ลบ.ม.		
	5. ถมทรายหยาบ หน้าเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 13 ลบ.ม.		
	6. ปูหญ้าหน้าลานน้อย หน้าอาคาร 4 พื้นที่ประมาณ 458 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. รื้อย้ายเวทีเดิมไปติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด 1 แห่ง
2. เสริมขอบรางยู ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ยาวประมาณ 43 ม.
3. เสริมพื้นสนาม ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
4. ถมดินหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 45 ลบ.ม.
5. ถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 13 ลบ.ม.
6. ปูลูกหญ้าขนาดเล็ก หน้าอาคาร 4 พื้นที่ประมาณ 458 ตร.ม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 964,161 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

