



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 926,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแต้ม 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สนามกีฬาด้านหลังอาคารเรียน 3□□

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 117 ตร.ม.

- เสริมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 จำนวน 4 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 30 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบมน.-02 จำนวน 6 บ่อ

- สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 80 ม.

- ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ 235 ตร.ม.

2. บริเวณด้านข้างบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 2 x 8 ม.

พร้อมอ่างล้างมือและอุปกรณ์ 1 แห่ง

3. ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างโรงเพาะชำและบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

4. บริเวณด้านหน้าโรงเพาะชำหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 6 x 6 ม. 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท เพพมาสเตอร์ จำกัด และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท เพพมาสเตอร์ จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.28/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564 ผู้รับจ้างไปดูสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : - รื้อพื้นทางเท้าเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. สนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 3□□
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 117 ตร.ม.
 - เสริมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบมน.-02 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 80 ม.
 - ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ 235 ตร.ม.

2. ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างโรงเพาะชำและบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ดำเนินการได้ดังนี้

1. สนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 3□□
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 117 ตร.ม.
 - เสริมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบมน.-02 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 80 ม.
 - ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ 235 ตร.ม.

2. บริเวณด้านข้างบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 2 x 8 ม.

พร้อมอ่างล้างมือและอุปกรณ์ 1 แห่ง

3. ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างโรงเพาะชำและบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

4. บริเวณด้านหน้าโรงเพาะชำหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 6 x 6 ม. 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการได้ดังนี้

1. สนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 3□□
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 117 ตร.ม.
 - เสริมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 จำนวน 4 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบมน.-02 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างคันทันหล่อในที่ ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 80 ม.
 - ปูกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ 235 ตร.ม.

2. บริเวณด้านข้างบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 2 x 8 ม.

พร้อมอ่างล้างมือและอุปกรณ์ 1 แห่ง

3. ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างโรงเพาะชำและบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.

4. บริเวณด้านหน้าโรงเพาะชำหลังอาคารเรียน 3□□

- สร้างหลังคาโครงเหล็กมุงด้วย METAL SHEET ชนิดสีหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ขนาด 6 x 6 ม. 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 679,710 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

