



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูลนิธิวัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/05/2565 :  |                |                     |
|                 | ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6   |                |                     |
|                 | - ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.  |                |                     |
|                 | - โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.                      |                |                     |
|                 | - ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5                                     |                |                     |
|                 | - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พืพพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                                 |   |                |                     |
|-----------------|--|---------------------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/05/2565 :<br>ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6<br>- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.<br>- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.<br>- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5<br>- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม. | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565





เริ่มต้นโครงการ





: 2021-10-01 00:00:00



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิชฌิม มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/05/2565 :<br>ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6<br>- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.<br>- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.<br>- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5<br>- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม. |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3504

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สนามหญ้าชำรุดและมีน้ำขัง สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการปรับระดับความลาดเอียงสนามและปลูกหญ้าใหม่
- สนามเด็กเล่นเป็นพื้น ค.ส.ล. แข็ง ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหนักได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการสร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6
- ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.
- ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5
- สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                                    |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : จัดทำราคากลาง  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา   |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา   |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/03/2565 : ปรับพื้นสนามเพื่อเตรียมปลูกหญ้า  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2565 : สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 30/05/2565 :<br>ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 6  |   |                                    |
|                 | - ขุดแต่งหน้าดินปรับระดับความลาดเอียงสนามหญ้า พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.  |   |                                    |
|                 | - โรยดินสำหรับปลูกต้นไม้และถมทรายหยาบ หนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมปรับให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.                      |   |                                    |
|                 | - ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 1,075 ตร.ม.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารเรียน 5                                     |   |                                    |
|                 | - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 183 ตร.ม.              |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,000 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

