



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 
  - ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 
  - ขุดลอกสปีโรงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เก็บโฟมกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกสปีโรงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :		
	1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ชุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ์ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 
  - ชุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 
  - ชุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เก็บโฟมกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมขนทัง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 :		
	1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ชุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ชุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทัง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 :		
	1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - พนถนนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
  - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- พนถนนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง, รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/03/2565 : เก็บพินกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งถนน กันความร้อนใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/04/2565 :		
	1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□		
	- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	- พนถนนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□		
	- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 30/05/2565 :

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
  - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
  - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิชิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
  - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
  - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
  - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
  - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/03/2565 : เก็บโฟมกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/04/2565 :

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
  - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8

- พนดวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ชุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทึ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/05/2565 :
- 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
- ชุดลอกพนดวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทึ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- พนดวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ชุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทึ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

