



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,602,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางต้นต้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. งานขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 2,350 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,450 ลบ.ม.

- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 5,450.00 ลบ.ม.

2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) 5,450.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 3/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,310,000.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ได้ระยะทาง 1,500 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :

ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,300,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,602,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางต้นต้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- งานขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 2,350 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,450 ลบ.ม.
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 5,450.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) 5,450.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 3/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,310,000.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ได้ระยะทาง 1,500 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์
 รหัสโครงการ... : 50490000-3547 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,602,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางต้นต้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหา น้ำท่วม ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- งานขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 2,350 ม. ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,450 ลบ.ม.
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 5,450.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) 5,450.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่1	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 3/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,310,000.-		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ได้ระยะทาง 1,500 เมตร		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้ว		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,602,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองรางต้นต้นขึ้น สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. งานขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4-6 เมตร ยาวประมาณ 2,350 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 5,450 ลบ.ม.□□

- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 5,450.00 ลบ.ม.

2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน)□5,450.00 □ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 3/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 1,310,000.-		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ ได้ระยะทาง 1,500 เมตร		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2566 : ขุดลอกคลองรางต้น จากคลองรางเวกถึงคลองรางราชพฤกษ์ เสร็จแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

