



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

รหัสโครงการ... : 50490000-3548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 227,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองหนองรีตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 550 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 857 ลบ.ม.

- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 857.00 ลบ.ม.

2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง ทัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) 857.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วรประสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 9/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 234,993.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ได้ระยะทาง 400 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

รหัสโครงการ... : 50490000-3548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 227,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองหนองรีตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 857 ลบ.ม. □□
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 857.00 □ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) □857.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วรประสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 9/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 234,993.-
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ได้ระยะทาง 400 เมตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก
 รหัสโครงการ... : 50490000-3548 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 227,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองหนองรีตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 857 ลบ.ม. □□
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 857.00 □ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) □857.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วรประสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 9/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 234,993.-





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :: ดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ได้ระยะทาง 400 เมตร			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

รหัสโครงการ... : 50490000-3548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 227,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองหนองรีตื้นเขิน สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 550 ม. ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 857 ลบ.ม.
- ขุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 857.00 ลบ.ม.
- ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย) แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 2 แห่ง หัก ค่าตอบแทนการขุด (รับข้อมูลดิน) 857.00 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 :: กำลังดำเนินการเตรียมขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 :: ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วรประสิทธิ์ ก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 9/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 234,993.-			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :: ดำเนินการขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก ได้ระยะทาง 400 เมตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบงาน ก่อนตรวจรับงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ขุดลอกคลองหนองรี จากคลองรางใหญ่ถึงคลองรางแขก เสร็จแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

