



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 50490000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

ซึ่งในขณะนี้มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการอื่น ๆ ไม่ทันการพัฒนาในเมืองที่เกิดขึ้นทำให้กรุงเทพฯ มีความแออัด

ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหา

จราจร

2. พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 46		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 46		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 55		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 55		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 65		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่</p> <p>- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว)</p> <p>- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่</p> <p>- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว)</p> <p>- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง	
รหัสโครงการ... : 50490000-3601	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งในขณะนี้มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการอื่น ๆ ไม่ทันการพัฒนาในเมืองที่เกิดขึ้นทำให้กรุงเทพฯ มีความแออัด ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหาจราจร
2. พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 24/02/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่</p> <p>- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร</p> <p>- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหาจราจร
2. พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 46		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 46		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 55		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 55		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 65		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		
	ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว)		
	- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 :		
	สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่		
	- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านพิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565

ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 50490000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

ซึ่งในขณะนี้มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สวนสาธารณะ สาธารณูปโภค

หรือสาธารณูปการอื่น ๆ ไม่ทันการพัฒนาในเมืองที่เกิดขึ้นทำให้กรุงเทพฯ มีความแออัด

ไม่ได้รับการจัดระเบียบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง เพิ่มทางเลือกในการใช้เส้นทาง บรรเทาปัญหา

จราจร

2. พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่

- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร

- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านพิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565

ความยาวประมาณ 150 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่

- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร

ดำเนินการไป 46

- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านพิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565

ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 46

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่

- ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร

ดำเนินการไป 55

- ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านพิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป 55 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่ - ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร ดำเนินการไป 65 - ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่ - ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว) - ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตได้แก่ - ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 220 เมตร ดำเนินการไป 65 (ดำเนินการเสร็จแล้ว) - ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 ความยาวประมาณ 150 เมตร ดำเนินการไป75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

