



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เลียบคลองเดินได้ บันพลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 50490000-3608

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเลียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทางเดินเลียบคลองปลอดภัย สว่าง น่าเดิน
- มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.มีทางเลียบคลอง
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

- 1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

- 1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :

- 1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 50490000-3608

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเลียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทางเดินเลียบคลองปลอดภัย สว่าง น่าเดิน
- มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.มีทางเลียบคลอง
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/02/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/03/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/04/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/05/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/06/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/07/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้อง CCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 50490000-3608

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเลียบบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบบคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทางเดินเลียบบคลองปลอดภัย สว่าง น่าเดิน
- มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.มีทางเลียบบคลอง
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร		
	2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด		
	4.ป้ายและสัญญาณจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร		
	2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด		
	4.ป้ายและสัญญาณจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :		
	1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร		
	2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด		
	4.ป้ายและสัญญาณจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร		
	2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด		
	4.ป้ายและสัญญาณจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ	
รหัสโครงการ... : 50490000-3608	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพฯ มีคลองมากมายหลายสายทั้งน้อยและใหญ่ โดยมีคลองจำนวนมากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเลียบคลองแล้วเสร็จ แต่อาจขาดการดูแล ไม่สว่าง ไม่ปลอดภัย ไม่ต่อเนื่อง ทางเลียบคลองสามารถพัฒนาเป็นได้ทั้งเส้นทางเดิน-ปั่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ดังนั้น กทม.จะพัฒนาทางเดินเลียบคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทางเดินเลียบคลองปลอดภัย สว่าง นำเดิน
- มีตัวเลือกการเดินทางเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.มีทางเลียบคลอง
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด
- 4.ป้ายและสัญญาณจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/02/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/03/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/04/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/05/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/06/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/07/2566 :</p> <p>1.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ มีกล้องCCTV และป้ายสัญญาณจราจร</p> <p>2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>3.ติดตั้งกล่องวงจรปิด</p> <p>4.ป้ายและสัญญาณจราจร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

