



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 260 ม.
9. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
10. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 260 ม.
11. สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก(19 ซี) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 20 แห่ง
12. สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
13. สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1) ยาวประมาณ 220 ม.
14. เสริมบ่อพักในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 1 บ่อ
15. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการจำสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ ขทค. 5/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566 วงเงินที่เสนอราคา 6,365,000.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : - ปิดป้ายเนื่องงานโครงการปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยกถึงบ้านเลขที่432/760และ81/565 - ดำเนินการทำระดับ และกำหนดการระดับที่ปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : - ชุดวางท่อระบายน้ำพร้อม ตั้งแบบบ่อพัก ในซอยย่อย 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : - รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม. - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักจำนวน 24 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 260 ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1) ยาวประมาณ 220 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : 1. รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม. 2. เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อตามแบบ ผ.1851-1 จำนวน 21 บ่อ 3. สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม. 4. สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 260 ม. 5. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ 6. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 260 ม. 7. สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก(19 ซี) ตามแบบ มท.-07 จำนวน 20 แห่ง 8. สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1) ยาวประมาณ 220 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/07/2566 : 1. สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม. 2. สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม. 3. สร้างคันหินพร้อมรางดิน (คันหินหล่อในที่) ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 232 ม. 4. สร้างผิวทางค.ส.ล. หนา 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/09/2566 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,365,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

