



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) *คลองบางมด

รหัสโครงการ... : 50490000-3734 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

2557 ? 2559, กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรวม 48 เส้นทาง ระยะทาง 298 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่การใช้งาน 1) เส้นทางบางมดจรัญ 2) เส้นทางรวมบางมดท่า 3) เส้นทางบางมดจรัญ ? รวมบางมดท่า 4) เส้นทางจักรยานบนไหล่ทาง 5) เส้นทางจักรยานเฉพาะ 6) เส้นทางจักรยานในสวน [1]อย่างไรก็ตามเส้นทางจักรยานยังไม่ได้รับการใช้งานจริงเท่าที่ควร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เกิดย่านที่เดินทางด้วยจักรยานได้จริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทาง จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางประดิษฐานธรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง บันได้		
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ		
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง บันได้		
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ		
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง บันได้		
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ		
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง บันได้		
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ		
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง บันได้		
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ		
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้
2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ
3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) *คลองบางมด
 รหัสโครงการ... : 50490000-3734 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

2557 ? 2559, กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรวม 48 เส้นทาง ระยะทาง 298 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่การใช้งาน 1) เส้นทางบนผิวจราจร 2) เส้นทางรวมบนทางเท้า 3) เส้นทางบนผิวจราจร ? รวมบนทางเท้า 4) เส้นทางจักรยานบนไหล่ทาง 5) เส้นทางจักรยานเฉพาะ 6) เส้นทางจักรยานในสวน [1]อย่างไรก็ตามเส้นทางจักรยานยังไม่ได้มีการใช้งานจริงเท่าที่ควร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เกิดย่านที่เดินทางด้วยจักรยานได้จริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทาง จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางประดิษฐ์มนูธรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :
 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้
 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ
 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :
 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้
 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ
 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :
 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้
 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ
 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :
 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้
 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ
 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/07/2566 : 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ด้วยจักรยาน (Bicycle Corridor) *คลองบางมด	
รหัสโครงการ... : 50490000-3734	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

2557 ? 2559, กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรวม 48 เส้นทาง ระยะทาง 298 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่การใช้งาน 1) เส้นทางบนผิวจราจร 2) เส้นทางรวมบนทางเท้า 3) เส้นทางบนผิวจราจร ? รวมบนทางเท้า 4) เส้นทางจักรยานบนไหล่ทาง 5) เส้นทางจักรยานเฉพาะ 6) เส้นทางจักรยานในสวน [1]อย่างไรก็ตามเส้นทางจักรยานยังไม่ได้มีการใช้งานจริงเท่าที่ควร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เกิดย่านที่เดินทางด้วยจักรยานได้จริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทาง จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางประดิษฐ์มนูธรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : 1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้			
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ			
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :			
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้			
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ			
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 :			
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้			
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ			
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) *คลองบางมด	
รหัสโครงการ... : 50490000-3734	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

2557 ? 2559, กรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรวม 48 เส้นทาง ระยะทาง 298 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 พื้นที่การใช้งาน 1) เส้นทางบนผิวจราจร 2) เส้นทางรวมบนทางเท้า 3) เส้นทางบนผิวจราจร ? รวมบนทางเท้า 4) เส้นทางจักรยานบนไหล่ทาง 5) เส้นทางจักรยานเฉพาะ 6) เส้นทางจักรยานในสวน [1]อย่างไรก็ตามเส้นทางจักรยานยังไม่ได้รับการใช้งานจริงเท่าที่ควร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เกิดย่านที่เดินทางด้วยจักรยานได้จริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทาง จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางประดิษฐ์มูธรรม และเส้นทางเลียบบคลองแสนแสบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :			
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้			
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ			
	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :			
	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้			
	2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 :
รายงานครั้งที่5	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 :
รายงานครั้งที่6	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 :
รายงานครั้งที่7	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1.ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางจักรยานริมคลองบางมดระยะทาง 8 กิโลเมตร ให้เรียบร้อยสามารถใช้เดิน วิ่ง ปั่นได้ 2. ดำเนินการสร้างจุดพักริมทางให้เพียงพอ 3. จัดทำห้องน้ำสาธารณะและจุดเติมน้ำสาธารณะริมเส้นทางจักรยาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

