



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร

รหัสโครงการ... : 50500000-3227

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐกิตติ์ กิตติวิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน 2,920 คน หลังคาอาคารเรียน 3 รั้วซิม น้ำไหลลงอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย รั้วโรงเรียนมีระดับต่ำ บุคคลภายนอกสามารถป็นปายเข้ามาได้โดยง่าย อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน กั้นสาดอาคารเฉลิมพระเกียรติแตกร้าว น้ำอุดตันท่วมขังบนกันสาด สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์การเรียนเป็นอย่างมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และป้องกันอุปกรณ์การเรียนไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยการเสริมรั้วเหล็กกันขโมยรอบกำแพงโรงเรียน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 และกันสาดพร้อมระบบท่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3
- สร้างรั้วเหล็กกันขโมย ยาวประมาณ 550 เมตร
- ปรับปรุงกันสาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบท่อ พื้นที่ประมาณ 210 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งน้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการเสนอราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2562 : ลงนามสัญญาแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : ก่อสร้างห้องน้ำ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างห้องน้ำ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้อง ฉาบปูนอาคารห้องน้ำ ทำโครงหลังคาอาคารโรงอาหาร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องห้องน้ำ โรงครัว ทางเดินด้านหลังอาคาร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องทางเดินข้างอาคาร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ, อ่างล้างจานสแตนเลส, เดินท่อน้ำดีน้ำทิ้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

