



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50500000-3231

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชติชัย จำเดิม โทร. 089-050-7897

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรม
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นที่สาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : สำรวจและจัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : จัดทำหนังสือแจ้งขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถึงการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายละเอียดแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนมั่นคง 133, ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 18 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนมั่นคง 133 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายครั้งแรก		
	ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/5/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย) อยู่ระหว่างการจ่ายเงินค่าจ้างครั้งแรก,		
	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย)		
	อยู่ระหว่างการจ่ายเงินค่าจ้างครั้งแรก, ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านกานดา ซอย 6 จำนวน 5 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยหมู่บ้านกานดา ซอย 6, ซอยเอกชัย 50 (ตอนปลาย), รอการไฟฟ้า		
	แก้ไขใบเสนอราคาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วติดตั้งใหม่ จำนวน 21 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 248 ดวง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

