



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ตามแบบเลขที่ ขบบ.7/2565

รหัสโครงการ... : 50500000-6059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,612,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนเริ่มเปิดการใช้งานบริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันตัวอาคารใช้งานมา 15 ปี ส่วนประกอบของอาคารมีการชำรุด เช่น ห้องทำงานชำรุด หลังคารั่ว ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จัดทำหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผ้าฝ้ายทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายทะเบียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน

- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค

- ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

- ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอน

- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)

- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน

2. ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ตามแบบเลขที่ ขบบ.7/2565

รหัสโครงการ... : 50500000-6059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,612,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนเริ่มเปิดการใช้งานบริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันตัวอาคารใช้งานมา 15 ปี ส่วนประกอบของอาคารมีการชำรุด เช่น ห้องทำงานชำรุด หลังคารั่ว ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของนอกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของนอกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จัดทำหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฝ้าฝ่ายทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายทะเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน		
	- ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค		
	- ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC)		
	- ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอน		
	- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน		
	2. ปรับปรุงโรงเก็บของนอกประสงค์ (งานระบายน้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ตามแบบเลขที่ ขบป.7/2565

รหัสโครงการ... : 50500000-6059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,612,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนเริ่มเปิดการใช้งานบริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันตัวอาคารใช้งานมา 15 ปี ส่วนประกอบของอาคารมีการชำรุด เช่น ห้องทำงานชำรุด หลังคารั่ว ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จัดทำหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฝ้ายทะเลเบียด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายทะเลเบียด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน - ปรับปรุงห้องฝ่ายเทคนิค - ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC) - ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอน - ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย) - ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน 2. ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน ตามแบบเลขที่ ขบบ.7/2565

รหัสโครงการ... : 50500000-6059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,612,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางบอนเริ่มเปิดการใช้งานบริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันตัวอาคารใช้งานมา 15 ปี ส่วนประกอบของอาคารมีการชำรุด เช่น ห้องทำงานชำรุด หลังคารั่ว ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายเทคนิค-ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก-ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)-ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน-ปรับปรุงโรงเก็บของอเนกประสงค์ (งานระบายน้ำ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จัดทำหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฝ้ายทะเลเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ปรับปรุงห้องฝ้ายเทศกิจ, ฝ้ายทะเลเบียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน		
	- ปรับปรุงห้องฝ้ายเทศกิจ		
	- ปรับปรุงห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC)		
	- ปรับปรุงป้ายสำนักงานเขตบางบอน		
	- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้องเอกชัย)		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตบางบอน		
	2. ปรับปรุงโรงเก็บของนอกประมง (งานระบายน้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

