



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรีญ

รหัสโครงการ... : 50500000-6117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านนายเหรีญเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ห้องน้ำนักเรียนชำรุด กำแพงโรงเรียนมีระดับต่ำอันเนื่องมาจากที่ดินของเอกชนบริเวณโดยรอบมีการถมที่ให้สูงขึ้น ขาดตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอลจากสนามกีฬาโรงเรียน ระบบไฟฟ้าห้องสมุดชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ติดตั้งประตูห้องสมุด, ซ่อมห้องน้ำนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (ฝั่งหนองแขม) - เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม. ยาว 380 ม. - สร้างแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง - ปรับปรุงห้องสมุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรีญ

รหัสโครงการ... : 50500000-6117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านนายเหรีญเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ห้องน้ำนักเรียนชำรุด กำแพงโรงเรียนมีระดับต่ำอันเนื่องมาจากที่ดินของเอกชนบริเวณโดยรอบมีการถมที่ให้สูงขึ้น ขาดตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอลจากสนามกีฬาโรงเรียน ระบบไฟฟ้าห้องสมุดชำรุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ติดตั้งประตูห้องสมุด, ซ่อมห้องน้ำนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (ฝั่งหนองแขม)

- เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม. ยาว 380 ม.

- สร้างแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง

- ปรับปรุงห้องสมุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหริญ

รหัสโครงการ... : 50500000-6117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านนายเหริญเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก

เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ห้องน้ำนักเรียนชำรุด

กำแพงโรงเรียนมีระดับต่ำอันเนื่องมาจากที่ดินของเอกชนบริเวณโดยรอบมีการถมที่ให้สูงขึ้น ขาดตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอลจากสนามกีฬาโรงเรียน

ระบบไฟฟ้าห้องสมุดชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ติดตั้งประตูห้องสมุด, ซ่อมห้องน้ำนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (ฝั่งหนองแถม) - เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม. ยาว 380 ม. - สร้างแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง - ปรับปรุงห้องสมุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหริญ

รหัสโครงการ... : 50500000-6117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุขี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านนายเหริญเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยิ่งขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ห้องน้ำนักเรียนชำรุด

กำแพงโรงเรียนมีระดับต่ำเนื่องจากที่ดินของเอกชนบริเวณโดยรอบมีการถมที่ที่สูงขึ้น ขาดตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอลจากสนามกีฬาโรงเรียน ระบบไฟฟ้าห้องสมุดชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ติดตั้งประตูห้องสมุด, ซ่อมห้องน้ำนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (ฝั่งหนองแถม) - เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม. ยาว 380 ม. - สร้างแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง - ปรับปรุงห้องสมุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

