



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์

รหัสโครงการ... : 50500000-6119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ท่อน้ำโรงเรียน หลังคาคลุมทางเดิน พื้นรอบอาคารเรียนมีสภาพลื่น อาคารโรงยิมและบ้านพักครูมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงเห็นควรทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปูกระเบื้องรอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม.
- 3.2 ทาสีบ้านพักครู 3 หลัง
- 3.4 ปรับปรุงศาลาริมน้ำ 1 หลัง
- 3.5 ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะด้านหลัง) 1 งาน
- 3.6 สร้างโครงหลังคาเหล็กกริดลอนคลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 2 กับสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ชูดลอกสีโรงยิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์

รหัสโครงการ... : 50500000-6119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ท่อน้ำโรงเรียน หลังคาคลุมทางเดิน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

พื้นที่รอบอาคารเรียนมีสภาพดี อาคารโรงยิมและบ้านพักครูมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงเห็นควรทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปูกระเบื้องรอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม.
- 3.2 ทาสีบ้านพักครู 3 หลัง
- 3.4 ปรับปรุงศาลาริมน้ำ 1 หลัง
- 3.5 ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะด้านหลัง) 1 งาน
- 3.6 สร้างโครงหลังคาเหล็กกริดลอนคลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 2 กับสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ชุดลอกสีโรงยิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์

รหัสโครงการ... : 50500000-6119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ท่อน้ำโรงเรียน หลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่รอบอาคารเรียนมีสภาพดี อาคารโรงยิมและบ้านพักครูมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงเห็นควรทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปูกระเบื้องรอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม.
- 3.2 ทาสีบ้านพักครู 3 หลัง
- 3.4 ปรับปรุงศาลาริมน้ำ 1 หลัง
- 3.5 ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะด้านหลัง) 1 งาน
- 3.6 สร้างโครงหลังคาเหล็กกริดลอนคลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 2 กับสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ชุดลอกสระโรงยิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชูร์รังสรรค์

รหัสโครงการ... : 50500000-6119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐวุฒิ พากย์สุชี

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรุฒม์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนพรหมราชูร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพอาคารและสถานที่ชำรุดทรุดโทรม และยังคงขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเรียนการสอน อาทิเช่น ท่อน้ำโรงเรียน หลังคาคลุมทางเดิน พื้นรอบอาคารเรียนมีสภาพลื่น อาคารโรงยิมและบ้านพักครูมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงเห็นควรทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปูกระเบื้องรอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม.
- 3.2 ทาสีบ้านพักครู 3 หลัง
- 3.4 ปรับปรุงศาลาริมน้ำ 1 หลัง
- 3.5 ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะด้านหลัง) 1 งาน
- 3.6 สร้างโครงหลังคาเหล็กยึดลวดคลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 2 กับสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างเรียกค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ชุดลอกสระโรงยิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/06/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

