



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าตลอดสายจากถนนตะนาวถึงถนนบูรณศาสตร์และติดตั้งราวกันตกบริเวณริมคลองหลอดวัดเทพธิดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,527,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม
- ตัดแต่งรากต้นไม้
- เสริมคอกต้นไม้
- เสริมคันหิน ค.ส.ล.
- ปูแผ่นทางเท้า
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก
- ติดตั้งราวกันตก
- ทาสีกันสนิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 5 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวี วิศวรรรม เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยบริษัทเอ.วี.วิศวรรรม จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุง โดย บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/05/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 ม.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.64 เลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 ม.ค.64 ปรับปรุงโดย บริษัท เอ.วี. วิศวกรรมจำกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าตรอกเสถียรจากถนนตะนาวถึงถนนบูรณศาสตร์และติดตั้งราวกันตกบริเวณริมคลองหลอดวัดเทพธิดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,527,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม
- ตัดแต่งรากต้นไม้
- เสริมคอกต้นไม้
- เสริมคันหิน ค.ส.ล.
- ปูแผ่นทางเท้า
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก
- ติดตั้งราวกันตก
- ทาสีกันสนิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 5 ราย : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	28/1/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวี วิศวรรรม เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	31/03/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยบริษัทเอ.วี.วิศวรรรม จำกัด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุง โดย บริษัท เอ.วี.วิศวรรรม จำกัด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	28/05/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 ม.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.64 เลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 ม.ค.64 ปรับปรุงโดย บริษัท เอ.วี. วิศวรรรมจำกัด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท เอ.วี.วิศวรรรม จำกัด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าตรอกเสถียรจากถนนตะนาวถึงถนนบูรณศาสตร์และติดตั้งราวกันตกบริเวณริมคลองหลอดวัดเทพธิดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,527,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รื้อพื้นที่ทางเท้าเดิม
- ตัดแต่งรากต้นไม้
- เสริมคอกต้นไม้
- เสริมคันหิน ค.ส.ล.
- ปูแผ่นทางเท้า
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก
- ติดตั้งราวกันตก
- ทาสีกันสนิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 5 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวี วิศวรรกรรม เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยบริษัทเอ.วี.วิศวรรกรรม จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุง โดย บริษัท เอ.วี.วิศวรรกรรม จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/05/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 ม.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.64 เลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 ม.ค.64 ปรับปรุงโดย บริษัท เอ.วี. วิศวรรกรรมจำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่16



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่17	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงทางเท้าตรอกเสถียรจากถนนตะนาวถึงถนนบูรณศาสตร์และติดตั้งราวกันตกบริเวณริมคลองหล่อวัดเทพธิดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,527,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ดูเรียบร้อย สวยงามยิ่งขึ้น และปลอดภัยกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รื้อพื้นทางเท้าเดิม
- ตัดแต่งรากต้นไม้
- เสริมคอกต้นไม้
- เสริมคันหิน ค.ส.ล.
- ปูแผ่นทางเท้า
- เปลี่ยนช่องรับน้ำหน้าคันหิน
- เจาะสกัดขอบบ่อพัก
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก
- ติดตั้งราวกันตก
- ทาสีกันสนิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผล มีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 5 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/15/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวี วิศวกรรม เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/2/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยบริษัทเอ.วี.วิศวกรรม จำกัด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ย.2/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ดำเนินการปรับปรุง โดย บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่12	:: 28/05/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 26 ม.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค.64 เลขที่ ย.2/2564 ลงวันที่ 25 ม.ค.64 ปรับปรุงโดย บริษัท เอ.วี. วิศวกรรมจำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่13	:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่14	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่15	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่16	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่17	:: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยบริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่18	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง