



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณริมคลองชลอวัดราชนันทดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชนันทดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร

- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด

- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16

เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์

2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองหลอดวัดราชันดดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชันดดา			
รหัสโครงการ... : 50010000-3428		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564	
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โดพัฒนกุล (โทร.6564)		ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)	
1.3 หลักการและเหตุผล			
- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- ติดตั้งราวสอตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร			
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด			
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด			
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียนริงจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนีริง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่13	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองชลอวัดราชนันทดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชนันทดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบริเวณริมคลองหลอดวัดราชนันทดา จากถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชนันทดา

รหัสโครงการ... : 50010000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาวประมาณ 137 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.00 เมตร จำนวน 42 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งราวกันตก ขนาดความยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่งจำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงโดย บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....