



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีเทพ

รหัสโครงการ... : 50010000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 142,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเวทีเสาธง

- ปรับปรุงบ้านพักพนักงานอาคารและสถานที่

- ปรับปรุงอาคารเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/1/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/09/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีเทพ

รหัสโครงการ... : 50010000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 142,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเวทีเสาธง

- ปรับปรุงบ้านพักพนักงานอาคารและสถานที่

- ปรับปรุงอาคารเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/1/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16

เมษายน 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์

2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่13



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่14 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีเทพ

รหัสโครงการ... : 50010000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 142,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเวทีเสาธง

- ปรับปรุงบ้านพักพนักงานอาคารและสถานที่

- ปรับปรุงอาคารเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/1/2021 :อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่13 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ

รหัสโครงการ... : 50010000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 142,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียน ให้ดูสวยงามปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเวทีเสาธง

- ปรับปรุงบ้านพักพนักงานอาคารและสถานที่

- ปรับปรุงอาคารเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/1/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/1/2021 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/25/2021 : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/03/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2564 ย.5/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่11



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 16/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงโดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 15/09/2564 : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 29/10/2564 : ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง