



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี

รหัสโครงการ... : 50010000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนรามบุตรีเป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือร้านเสื้อผ้า ส่งผลให้ถนนรามบุตรีมีสภาพทรุดโทรม คันหิน-ทางเท้าแตกกร้าว ทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้งปัญหามลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบการอาคารได้นำไขมัน

เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนรามบุตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ถนนรามบุตรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนรามบุตรี

โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้า เพื่อให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ก ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้

สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนรามบุตรี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 321 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื่องจาก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการขอพิจารณาปรับลด ในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ประกาศครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 19

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างผู้กั้นงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการผูกพัน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

โครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี

รหัสโครงการ... : 50010000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนรามบุตรีเป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือร้านเสื้อผ้า ส่งผลให้ถนนรามบุตรีมีสภาพทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแตกกร้าว ท่อตันไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้งปัญหามลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบการได้นำไขมัน

เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนรามบุตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ถนนรามบุตรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนรามบุตรี

โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้า เพื่อให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ก ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้

สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนรามบุตรี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 321 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการรอประวัติการจราจร ในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ประกาศครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 19
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการผูกพัน
โครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี

รหัสโครงการ... : 50010000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนรามบุตรีเป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
หรือร้านเสื้อผ้า ส่งผลให้ถนนรามบุตรีมีสภาพทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแคบราว ทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้งปัญหามลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบการได้นำไขมัน

เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนรามบุตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ถนนรามบุตรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนรามบุตรี

โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้า เพื่อให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ก ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้

สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนรามบุตรี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 321 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการรอประชาวิจารณ์ในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ประกาศครั้งที่ 2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ไม่มี : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 19
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างผู้ผูกพันงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการผูกพัน
โครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี

รหัสโครงการ... : 50010000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 22,380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนรามบุตรีเป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ยึดจุดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือร้านเสื้อผ้า ส่งผลให้ถนนรามบุตรีมีสภาพทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแคบราว ทดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้งปัญหามลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบการได้นำไขมัน

เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในเวลาที่ฝนตกหนัก

นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนรามบุตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ถนนรามบุตรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

สะอาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนรามบุตรี

โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้า เพื่อให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ก ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้

สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนรามบุตรี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 321 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการขอพิจารณาวิจารณ์ในระบบ egp
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : ประกาศครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 19 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายการผูกพัน โครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....