



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50020000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 4,000 ดวง ตามโครงการ

มหานครแห่งความปลอดภัยโดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้ง ถนน ตรอก ซอย

พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๗๕)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย อาคารร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

☐ ๒. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด

☐ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดจำนวน ถนน ตรอก ซอย ที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะหรือที่ดินเอกชนได้รับการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นจำนวนรวม

50 ดวง ภายในปี พ.ศ.๒๕๖6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50020000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 4,000 ดวง ตามโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รพ.นครแห่งความปลอดภัย?โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้ง ถนน ตรอก ซอย
พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ -
พ.ศ.๒๕๗๕)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย อาคารร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
☐☐ ๒. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
☐☐ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดจำนวน ถนน ตรอก ซอย ที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะหรือที่ดินเอกชนได้รับการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นจำนวนรวม
50 ดวง ภายในปี พ.ศ.๒๕๖6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50020000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 4,๐๐๐ ดวง ตามโครงการ

รพ.นครแห่งความปลอดภัย?โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้ง ถนน ตรอก ซอย

พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ -
พ.ศ.๒๕๗๕)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย อาคารร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
☐☐ ๒. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
☐☐ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อลดจำนวน ถนน ตรอก ซอย ที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะหรือที่ดินเอกชนได้รับการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นจำนวนรวม 50 ดวง ภายในปี พ.ศ.๒๕๖6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50020000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย 4,๐๐๐ ดวง ตามโครงการ

รณรงค์แห่งความปลอดภัยโดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้ง ถนน ตรอก ซอย

พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๗๕)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย อาคารร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

☐๒. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด

☐๓. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อลดจำนวน ถนน ตรอก ซอย ที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะหรือที่ดินเอกชนได้รับการติดตั้งใหม่และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นจำนวนรวม 50 ดวง ภายในปี พ.ศ.๒๕๖6

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 31/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 30/06/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 31/07/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 31/08/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....