



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

รหัสโครงการ... : 50030000-6301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,295,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างภูมิทัศน์ของผังบริเวณ โดยรวมทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งทางโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 ชั้น ที่รองรับประโยชน์ใช้สอยหลักและมีอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง นอกเหนือจากอาคารดังกล่าวแล้วมีอาคารประกอบ 2 หลัง ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่ควรได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยบางส่วนที่ควรได้รับการปรับใช้ให้เหมาะสมและควรปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสีเขียว ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นเพื่อบรรยากาศและทัศนียภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการปรับปรุงเรือนเพาะชำและส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.งานรื้อถอน

- 1.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น
- 1.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

2.งานสถาปัตยกรรม

- 2.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น
- 2.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

3. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารประกอบ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 1 ชั้น

4. สร้างเรือนเพาะชำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 2/66 ลว.28 กพ.66 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีค.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มิย.66

ผู้รับจ้าง บจก.ซันโรส แอสเซ็ท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,294,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

รหัสโครงการ... : 50030000-6301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,295,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างภูมิทัศน์ของผังบริเวณ โดยรวมทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งทางโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 ชั้น ที่รองรับประโยชน์ใช้สอยหลักและมีอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกเหนือจากอาคารดังกล่าวแล้วมีอาคารประกอบ 2 หลัง ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่ควรได้รับการปรับปรุงให้กายภาพที่เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยบางส่วนที่ควรได้รับการปรับใช้ให้เหมาะสมและควรปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสีเขียว

ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นเพื่อบรรยากาศและทัศนียภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการปรับปรุงเรือนเพาะชำและส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.งานรื้อถอน

1.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

1.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

2.งานสถาปัตยกรรม

2.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

2.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

3. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารประกอบ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 1 ชั้น

4. สร้างเรือนเพาะชำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 2/66 ลว.28 กพ.66 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีค.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มิย.66

ผู้รับจ้าง บจก.ชั้นโรส แอชเช็ท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,294,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10 :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

รหัสโครงการ... : 50030000-6301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,295,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างภูมิทัศน์ของฝั่งบริเวณ โดยรวมทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งทางโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 ชั้น
ที่รองรับประโยชน์ใช้สอยหลักและมีอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกเหนือจากอาคารดังกล่าวแล้วมีอาคารประกอบ 2 หลัง
ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่ควรได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยบางส่วนที่ควรได้รับการปรับใช้ให้เหมาะสมและควร
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสีเขียว
ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นเพื่อบรรยากาศและทัศนียภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการปรับปรุงเรือนเพาะชำและส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.งานรื้อถอน

1.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

1.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

2.งานสถาปัตยกรรม

2.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

2.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

3. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารประกอบ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 1 ชั้น

4. สร้างเรือนเพาะชำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 2/66 ลว.28 กพ.66 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีค.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มิย.66
ผู้รับจ้าง บจก.ชินโรส แอชเชท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,294,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

รหัสโครงการ... : 50030000-6301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,295,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างภูมิทัศน์ของผังบริเวณ โดยรวมทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งทางโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 ชั้น
ที่รองรับประโยชน์ใช้สอยหลักและมีอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกเหนือจากอาคารดังกล่าวแล้วมีอาคารประกอบ 2 หลัง
ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่ควรได้รับการปรับปรุงให้มีกายภาพที่เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยบางส่วนที่ควรได้รับการปรับใช้ให้เหมาะสมและควร
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างสีเขียว
ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นเพื่อบรรยากาศและทัศนียภาพและด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการปรับปรุงเรือนเพาะชำและส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.งานรื้อถอน

1.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

1.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

2.งานสถาปัตยกรรม

2.1 อาคารประกอบ 3 ชั้น

2.2 อาคารประกอบ 1 ชั้น

3. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารประกอบ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 1 ชั้น

4. สร้างเรือนเพาะชำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 2/66 ลว.28 กพ.66 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีค.66 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มิย.66 ผู้รับจ้าง บจก.ชินโรส แอชเช็ท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,294,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง