



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น

ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์

รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง

2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต

3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1

4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1

5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1

6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
รหัสโครงการ... : 50030000-6311		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา		ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162	
1.3 หลักการและเหตุผล			
ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น			
ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักงานเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์			
รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง			
2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต			
3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1			
4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1			
5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1			
6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด			
ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9 :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น

ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์

รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง

2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต

3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1

4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1

5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1

6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น

ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักงานเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์

รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง

2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต

3.ปรับปรุงห้องน้ำขึ้น 3 - 5 อาคาร 1

4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1

5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1

6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป : ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง