



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,599,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน

และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะปรับปรุงรายการดังกล่าวเนื่องจากศูนย์บริการราชการฉับไว ห้องทำงานฝ่ายทะเบียน

ห้องเก็บเอกสารและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มีการชำรุดหลายจุด บริเวณผนังห้อง เสา และมีน้ำรั่วไหลตามเพดาน อาคารสุโขทัย

อาคารเปรมประชากร อาคารราชวัตร

อาคารราชวัตรส่วนขยายทางเชื่อมระหว่างอาคารมีช่องว่างทำให้เวลาฝนตกน้ำฝนจะสาดเข้ามาในตัวอาคารอาจจะทำให้เกิดอันตรายและไม่สะดวกกับประช

าชนผู้มาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : วันที่ 31 มกราคม 2566 (ยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 1

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเป็นเหตุให้ราคากลางคาดเคลื่อน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างขยายแบบ 27 มี.ค. 66 - 31 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : ประกวดราคาแล้วมีผู้เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้

เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคาจ้าง (ครั้งที่ 2)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาและอนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 07/08/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ขตส.16/2566 ลว. 27 ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,599,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกัมตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน
และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะปรับปรุงรายการดังกล่าวเนื่องจากศูนย์บริการราชการฉับไว ห้องทำงานฝ่ายทะเบียน
ห้องเก็บเอกสารและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มีการชำรุดหลายจุด บริเวณผนังห้อง เสา และมีน้ำรั่วไหลตามเพดาน อาคารสุโขทัย
อาคารเปรมประชากร อาคารราชวัตร
อาคารราชวัตรส่วนขยายทางเชื่อมระหว่างอาคารมีช่องว่างทำให้เวลาฝนตกน้ำฝนจะสาดเข้ามาในตัวอาคารอาจจะทำให้เกิดอันตรายและไม่สะดวกกับประ
ชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : วันที่ 31 มกราคม 2566 (ยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 1		
	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเป็นเหตุให้ราคากลางคาดเคลื่อน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างขยายแบบ 27 มี.ค. 66 - 31 เม.ย. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ประกวดราคาแล้วมีผู้เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้		
	เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคาจ้าง (ครั้งที่ 2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาและอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/08/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ขดส.16/2566 ลว. 27 ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/09/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,599,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515	
1.3 หลักการและเหตุผล เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะปรับปรุงรายการดังกล่าวเนื่องจากศูนย์บริการราชการฉับไว ห้องทำงานฝ่ายทะเบียน ห้องเก็บเอกสารและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มีการชำรุดหลายจุด บริเวณผนังห้อง เสา และมีน้ำรั่วไหลตามเพดาน อาคารสุขุขทัย อาคารเปรมประชากร อาคารราชวัตร อาคารราชวัตรส่วนขยายทางเชื่อมระหว่างอาคารมีช่องว่างทำให้เวลาฝนตกน้ำฝนจะสาดเข้ามาในตัวอาคารอาจจะทำให้เกิดอันตรายและไม่สะดวกกับประช าชนผู้มาติดต่อราชการ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิตให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน	
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. ประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : วันที่ 31 มกราคม 2566 (ยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการเป็นเหตุให้ราคากลางคาดเคลื่อน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างขยายแบบ 27 มี.ค. 66 - 31 เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : ประกวดราคาแล้วมีผู้เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้ เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคาจ้าง (ครั้งที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาและอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8 :: 07/08/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ขตส.16/2566 ลว. 27 ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต รหัสโครงการ... : 50070000-3387 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 งบประมาณที่ได้รับ : 1,599,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตอุตสาหกรรม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตอุตสาหกรรมที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงตามมาตรฐาน

และมีการกำหนดแบบและรายการให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานเขตอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะปรับปรุงรายการดังกล่าวเนื่องจากศูนย์บริการราชการฉะเชิงเทรา ห้องทำงานฝ่ายทะเบียน

ห้องเก็บเอกสารและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มีการชำรุดหลายจุด บริเวณผนังห้อง เสา และมีน้ำรั่วไหลตามเพดาน อาคารสุขโขทัย

อาคารแปรมประชากร อาคารราชวัตร

อาคารราชวัตรส่วนขยายทางเชื่อมระหว่างอาคารมีช่องว่างทำให้เวลาฝนตกน้ำฝนจะสาดเข้ามาในตัวอาคารอาจจะทำให้เกิดอันตรายและไม่สะดวกกับประช

าชนผู้มาติดต่อราชการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : วันที่ 31 มกราคม 2566 (ยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 1

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเป็นเหตุให้ราคากลางคาดเคลื่อน) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ 27 มี.ค. 66 - 31 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : ประกวดราคาแล้วมีผู้เสนอราคาขายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้

เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคาจ้าง (ครั้งที่ 2)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาและอนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 07/08/2566 : ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ขดส.16/2566 ลว. 27 ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....