



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ติดคร่อมคลุมครบถ้วน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก จัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64

2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ติดคร่อมคลุมครบถ้วน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก จัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64

2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 8 มี.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ต้อรบกวนครบบ้าน

จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก จัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64<br>2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ต้อรบกวนครุ่บถ้วน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกั่จงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกั่จงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกั่จงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                                                                                                                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br>1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64<br>2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

