



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่าเรือตลาดพลู

รหัสโครงการ... : 50160000-3243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,388,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,900,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณที่จะปรับปรุงนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีสภาพใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานรื้อถอน

งานโครงสร้าง

งานโครงสร้างโป๊ะท่าเรือ

งานสถาปัตยกรรม

งานไฟฟ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 :จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 19-28 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 29 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 30 ต.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ประกอบโป๊ะเหล็กที่โรงงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ประกอบโป๊ะเหล็กแล้วเสร็จ ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ งานโครงสร้างรอแก้ไขสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.64) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เทคานแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เทเสาเข็มแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เทคานหลังคาแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,900,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่าเรือตลาดพลู

รหัสโครงการ... : 50160000-3243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,388,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,900,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณ โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02257949

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณที่จะปรับปรุงนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีสภาพใช้งานได้ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานรื้อถอน

งานโครงสร้าง

งานโครงสร้างโป๊ะท่าเรือ

งานสถาปัตยกรรม

งานไฟฟ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 19-28 ต.ค.63

ยื่นเสนอราคา 29 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 30 ต.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ผู้รับจ้างวงค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ประกอบโป๊ะเหล็กที่โรงงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ประกอบโป๊ะเหล็กแล้วเสร็จ ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ งานโครงสร้างรอแก้ไขสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เทคานแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เทเสาเข็มแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : เทคานหลังคาแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,900,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่าเรือตลาดพลู

รหัสโครงการ... : 50160000-3243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,388,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,900,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวดี ณ รัตนปริศนา โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณที่จะปรับปรุงนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีสภาพใช้งานได้ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานรื้อถอน

งานโครงสร้าง

งานโครงสร้างโป๊ะท่าเรือ

งานสถาปัตยกรรม

งานไฟฟ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 19-28 ต.ค.63

ยื่นเสนอราคา 29 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 30 ต.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ผู้รับจ้างวงค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ประกอบโป๊ะเหล็กที่โรงงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ประกอบโป๊ะเหล็กแล้วเสร็จ ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ งานโครงสร้างรอแก้ไขสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.64)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เทคานแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เทเสาเข็มแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : เทคานหลังคาแล้วเสร็จ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,900,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงท่าเรือตลาดพลู			
รหัสโครงการ... : 50160000-3243		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564	
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 2,388,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 1,900,000 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615		ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949	
1.3 หลักการและเหตุผล			
เนื่องจากบริเวณที่จะปรับปรุงนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามปกติ			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
เพื่อซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีสภาพใช้งานได้ดี			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
งานรื้อถอน			
งานโครงสร้าง			
งานโครงสร้างโป๊ะท่าเรือ			
งานสถาปัตยกรรม			
งานไฟฟ้า			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 :จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 19-28 ต.ค.63			
ยื่นเสนอราคา 29 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 30 ต.ค. 63			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ประกอบโป๊ะเหล็กที่โรงงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ประกอบโป๊ะเหล็กแล้วเสร็จ ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ งานโครงสร้างรอแก้ไขสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.64)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เทคานแล้วเสร็จ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เทเสาเข็มแล้วเสร็จ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่11



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : เทศานหลังคาแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,900,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....