



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตรับน้ำที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตรับน้ำที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจสอบงานวันที่ 15 มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่

สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตนกในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จ - พระเจ้าตากสิน 6

รหัสโครงการ... : 50160000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 447,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 446,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีย่านสาธารณะหลายแห่งบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก

2.3 เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5-3.8 ม. ความยาวประมาณ 450 ม.

ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม. ระดับขุดลอก ? 1 ม. รทก.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 23 ม.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 8 เม.ย.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ดำเนินการขุดลอกตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค.66 ตรวจรับงานวันที่ 15 มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 446,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....