



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุวียรีษฐ์ คล้อยวิธิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อมชำรุด พื้นทาง มีสภาพชำรุด ทรุดตัว รวดเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม

- รื้อราวกันตกสแตนเลส

- ทูบรีดสะพานทางเดิน

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ขยายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรง่อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรียะห์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด

สะพานทางเดินคลองแจรง่อน เสาเข็ม พื้นทาง

มีสภาพชำรุด หักตัว ราวเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรง่อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม

- รื้อราวกันตกสแตนเลส

- ทับรื้อสะพานทางเดิน

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขออนุมัติและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - ขยายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ) - เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณีย์รัชต์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด

สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อมโทรม พื้นทาง

มีสภาพชำรุด หักตัว ราวเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม

- รื้อราวกันตกสแตนเลส

- ทูบรื้อสะพานทางเดิน

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ขยายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรัชต์ คล้อยวิไล โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พ้ออาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัดสะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสี่ยงเพิ่ม พื้นทาง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

มีสภาพชำรุด ทรุดตัว รวาทเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
- 2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม
- รื้อราวกันตกสแตนเลส
- ทูบรื้อสะพานทางเดิน
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ขายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....