



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาทั่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหาทั่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น

ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาทั่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาทั่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง

2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง

4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง

จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3

	ชอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ชอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ชอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษา คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษา

รายงานครั้งที่7	คลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษา
รายงานครั้งที่8	คลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษา
รายงานครั้งที่9	คลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการโดยวิธีคัดเลือก งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษา
	คลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน
1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)
ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)
2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิตี ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

งบดำเนินงาน
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น

ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ซอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

รายงานครั้งที่5	งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
รายงานครั้งที่6	งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน
รายงานครั้งที่7	งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566
รายงานครั้งที่8	งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก
	งบดำเนินงาน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิตี ซิวลิ จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ		

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น

ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ขอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ขอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการชุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ซอย 4 คู คลอง และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด
และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ
บึงทอง

- 1) งานชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนํ้าค่าประกันสัญญา
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำค่น้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนทิตาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบทำเนิงาน

- คางจางเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจางเหมามา+ประกาศผชนะการเสนอราคา

$\therefore$ ความกว้างหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการชุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคาน้ำหลังโรงเรียนวัดมีชัยนิตการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบบราคากลาง ☐

งบประมาณ

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และทอระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษา
คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด
และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดทอระบายน้ำในพื้นที่เขตบวชื้อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคันน้ำหลังโรงเรียนวัดมีขันธ์ติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบปรายการและกำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สน.น.01 , สน.น.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทน

- 1) งานชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนิลดิการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน

งานดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการชุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

รายงานครั้งที่8	2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนิลดิการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษา คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ
รายงานครั้งที่9	งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนิลดิการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษา คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ
รายงานครั้งที่10	งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนิลดิการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษา คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ
	งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมณีนิลดิการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิตี ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น

ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง

2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง

4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง

จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3

	ชอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ชอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ชอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษา คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษา

รายงานครั้งที่7	คลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญอยู่ประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษาคลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญอยู่ประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษาคลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญอยู่ประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษาคลอง สภาท่อนี้อย (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญอยู่ประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคุ
คลอง สภาต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด
และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน
1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต
จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)
ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)
2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด
สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

งบดำเนินงาน
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ
14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7
กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง