

 ** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **			
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองแสนแสบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่			
รหัสโครงการ... : 50320000-3310		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา		ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์	
1.3 หลักการและเหตุผล			
- please select -			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- please select -			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- please select -			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 :			
1. จัดทำแผนดำเนินการคลองแสนแสบ			
2. สำรวจคลองสามเสน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 24/05/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/06/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/08/2566 : รขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
		:	เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนและคลองแสนแสบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่			
รหัสโครงการ... : 50320000-3310		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา		ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์	
1.3 หลักการและเหตุผล			
- please select -			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- please select -			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 :

1. จัดทำแผนดำเนินการคลองแสนแสบ

2. สำรวจคลองสามเสน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/05/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/06/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/08/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....