



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

รหัสโครงการ... : 50380000-7007

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 498,365 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสเตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสเตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสเตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (หจก.วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง) 498,365.- บาท

สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว. 30 พ.ย. 65

ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ธ.ค. 65 - 29 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/02/2566 : เตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/05/2566 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

รหัสโครงการ... : 50380000-7007

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2023-10-01 00:00:00



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 498,365 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (หจก.วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง) 498,365.- บาท

สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว. 30 พ.ย. 65

ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ธ.ค. 65 - 29 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/02/2566 : เตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/05/2566 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

รหัสโครงการ... : 50380000-7007

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 498,365 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ่ายการศึกษา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสล. 5/66

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 16/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (หจก.วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง) 498,365.- บาท สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว. 30 พ.ย. 65 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ธ.ค. 65 - 29 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/02/2566 : เตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 498,365 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

รหัสโครงการ... : 50380000-7007

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 498,365 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงเสาธงชาติบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงเสาธงชาติบริเวณเวทีกิจกรรม โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
2. สร้างโครงหลังคาสแตนเลสกันสาดชั้น 2 - อาคารเรียน 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 1 - 5 ตามแบบขสส. 5/66

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว (หจก.วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง) 498,365.- บาท

สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว. 30 พ.ย. 65

ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ธ.ค. 65 - 29 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/02/2566 : เตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/05/2566 : ฝ่ายโยธาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 498,365 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....