



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมรินทร์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโสกั้วพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโสกั้วพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโสกั้วพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม. 2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโสกั้วพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - เปลี่ยนโสกั้วชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรต ขาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริyanto โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.

- ทาสีอะคริลิกผนังร้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
- 2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
- 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
- 4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
 - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
 - ทาสีอะคริลิกผนังร้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต		
	- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต		
	- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่9	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต		
รายงานครั้งที่10	- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.		
	(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง		
รายงานครั้งที่11	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่12	- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด		
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรต ขาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
 - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
 - ทาสีอะคริลิกผนังรั้วด้านในในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
 - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
 - ทาสีอะคริลิกผนังรั้วด้านในในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด

- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 26 ชุด

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.

- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด

- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 26 ชุด



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม. 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม. 2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง