



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมรินทร์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทុรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทุรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดของเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3		
รายงานครั้งที่7	- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง		
รายงานครั้งที่7	- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3		
	- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่7	- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด		
รายงานครั้งที่7	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด		
รายงานครั้งที่7	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง		
	- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่7	- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)		
	พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่7	- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระฉีกสีพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด		
	3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง		
รายงานครั้งที่8	บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด

- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.

- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระฉีกสีพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดของเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด

- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.

- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเข็กหนึ่ง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ขาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดซองเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3		
	- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง		
	- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3		
	- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด		
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด		
	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง		
	- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.		
	- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)		
	พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.		
	- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด		
	3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง		
	บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง (สำนักงานเขตบางแค 66)			
รหัสโครงการ... : 50400000-7070		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ขาวสุข		ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริฐ โทร 1544	
1.3 หลักการและเหตุผล			
- please select -			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3			
- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.			
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.			
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด			
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด			
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด			

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง
 - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - กรุมนิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)
- พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3
 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง
 - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - กรุมนิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)
- พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดของเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด		
	2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. - กรุมนิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)		
	พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง
- บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง