



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลักให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านผิวจราจรสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยางม่วงควาน 47 แยก 26



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน 47 แยก 26

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก

ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้ยานพาหนะสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ

- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธเนศ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน 47 แยก 26

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน 47 แยก 26

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน 47 แยก 26

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ภายในขอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก
ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านผิวจราจรสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ
- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

รหัสโครงการ... : 50410000-6819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,131,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เป้าหมายของโครงการ		
	- ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำภายในซอยโดยการเพิ่มแนวท่อระบายน้ำอีก 1 ผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในซอยให้รองรับกับจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในซอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น		
	- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยที่มีความชำรุดทรุดโทรม และมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก		
	ให้มีระดับสูงขึ้นเท่ากับถนนสายหลัก เพื่อให้บ้านผิวจราจรสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น		
	ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้		
	- จัดทำแบบรูปรายการ ข้อกำหนดของรายการแล้วเสร็จ		
	- จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....