



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 321,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 317,787 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 595 ซอยเพี้ยนพิน ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคาร จำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอประชุม , อาคารเอนกประสงค์ และอาคารอื่น ๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมและเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน ปรับปรุงเวทีห้องประชุม

ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน

2.2 เพื่อปรับปรุงเวทีห้องประชุม

2.3 เพื่อปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน

3.2 ปรับปรุงเวทีห้องประชุม

3.3 ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด , รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-6-66 ลงวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 66

ดำเนินการโดยบริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ดำเนินการ 317,787.00 บาท

อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : ตรวจรับงานวันที่ 24 เมษายน 2566

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 321,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 317,787 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 595 ซอยเพ็ญพิน ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคาร จำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอประชุม , อาคารเอนกประสงค์ และอาคารอื่น ๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมและเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน ปรับปรุงเวทีห้องประชุม ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน
- 2.2 เพื่อปรับปรุงเวทีห้องประชุม
- 2.3 เพื่อปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน
- 3.2 ปรับปรุงเวทีห้องประชุม
- 3.3 ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด , รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-6-66 ลงวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 66		
	ดำเนินการโดยบริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ดำเนินการ 317,787.00 บาท		
	อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ตรวจรับงานวันที่ 24 เมษายน 2566		
	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง