



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน

รหัสโครงการ... : 50470000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 189,191 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดบางนาใน ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนสรรพาวุธ ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนระดับอนุบาล -

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 675 คน ปัจจุบันหลังคาและพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงหน้าห้องน้ำ มีสภาพทรุดโทรม

จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ☐

จึงเสนอวิธีแก้ไขโดยการสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ

3.2 ปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด, และรอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-5-66 ลงวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 เม.ย. 66

ดำเนินการโดยบริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ดำเนินการ 189,190.71 บาท

อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน

รหัสโครงการ... : 50470000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 189,191 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวณธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดบางนาใน ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนสรรพาวุธ ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนระดับอนุบาล -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 675 คน ปัจจุบันหลังคาและพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ มีสภาพทรุดโทรม
จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ☐

จึงเสนอวิธีแก้ไขโดยการสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำให้มีความปลอดภัยใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ

3.2 ปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียนถึงห้องน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด, และรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : สัญญาเลขที่ 22-5-66 ลงวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 เม.ย. 66		
	ดำเนินการโดยบริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ดำเนินการ 189,190.71 บาท		
	อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	ตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....