



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐☐
 - ขุดลอกถนนกันความร่อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 - พินฉนวนกันความร่อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ☐☐
 - ขุดลอกสปีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เก็บพินฉนวนกันความร่อนที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร่อนใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐ ☐ - ขุดลอกถนนกันความร่อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. - พินฉนวนกันความร่อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ☐ ☐ - ขุดลอกสปีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐ ☐ - ขุดลอกถนนกันความร่อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. - พินฉนวนกันความร่อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ☐ ☐		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ขุดลอกสีโครหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐☐
 - ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ☐☐
 - ขุดลอกสีโครหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : เก็บพิกัดกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐ ☐ - ขุดลอกฉนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ☐ ☐ - ขุดลอกสีโครหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 ☐ ☐		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พัทธมน มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
 - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
 - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง, รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/03/2565 : เก็บพิกัดกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/04/2565 :

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□

- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

- พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□

- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 :

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
 - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
 - ขุดลอกสปีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50490000-3528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 506,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 506,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5567

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังคาโครงเหล็กคลุมสนามกีฬาชำรุด ทำให้นักเรียนทำกิจกรรมในสนามกีฬาลำบาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
 - ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
 - พ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคา หนาไม่น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
 - ขุดลอกสปีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จะทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่าง ได้ตัวผู้รับจ้าง,รอลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : ลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : เก็บโฟมกันความร้อนที่ชำรุดพร้อมขนทิ้ง และดำเนินเตรียมพื้นผิวติดตั้งฉนวน กันความร้อนใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 :

1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□

- ขุดลอกถนนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8

- พบนวนกันความร้อนพื้โหมหลังคา หนาไม้น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/05/2565 :
- 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 2 □□
- ขุดลอกพบนวนกันความร้อนหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- พบนวนกันความร้อนพื้โหมหลังคา หนาไม้น้อยกว่า25 มม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- 2. ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬาด้านหน้าอาคารเรียน 1 □□
- ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 506,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....