

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 (มิตินี้ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)
 สำหรับการโยธา (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1	(แจ้งฯ) ร้อยละของภาคต่อมูบิตู คณงกิตตงมกนทืจจะเวชทื ทืทนท (กองริคระงะมละวิชัย) มิตินี้ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(1.1) กิจกรรมการทดสอบวัสดุคอนกรีตตาม เกณฑ์จะมกนทืจจะเวชทื ส่วนราชการที่รับผิดชอบ = กองวิศวกรรมและวิจัย	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 26/7/2562 : สำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	สิ่งก่อสร้าง (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
3	จำนวนพื้นที่ทางบกที่เพิ่มขึ้นหรือที่เลิกใช้งานบริเวณ <i>(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	4.00 (เส้นทาง)	100.000 (เส้นทาง)	(3.1) โครงการขุดขังทางจักรยาน ที่มีอายุการใช้งานแล้วต้องใหม่ทดแทนซึ่งมีจำนวนกว่า 2.50 เมตร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%
4	ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายใหม่หรือปรับปรุงผิวจราจร <i>(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (เส้นทาง)	100.000 (เส้นทาง)	(4.1) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโครงข่ายถนนและทางเท้า ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร จำนวน 6 (รวมถนนและ 6) (4.2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเอทีเอซี ซึ่งยกถนนผิวจราจรให้สูงขึ้นและขุดลอกท่อระบายน้ำ (4.3) โครงการก่อสร้างขุดลอกถนนพัฒนาทางหลวง - ถนนจังหวัด (4.4) โครงการก่อสร้างถนนนครินทร์ - ริมเกล้า ซากที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (4.5) โครงการก่อสร้างถนนนครินทร์ - ริมเกล้า ซากที่ 2 ก่อสร้างถนนนครินทร์ - ริมเกล้า ขุดลอกท่อระบายน้ำคลองลำน้ำ (4.6) จัดทำระบบแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/2562 : อยู่ระหว่างยื่นเสนอ... อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณพื้นที่เชื่อมโครงข่ายทางเท้า 2.5 กิโลเมตรแล้วเสร็จวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และเปิดการจราจรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 14/5/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 7/8/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การก่อสร้างเสร็จทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/9/2562 : อยู่ระหว่างยื่นเสนอ... ส่วนงานผิวจราจร (ทางเท้า) - ก่อสร้าง Box Segment แล้วเสร็จทั้งหมด - ก่อสร้างทางกั้น (Barrier) ช่วง Back Span - ส่วนงานปรับปรุงผิวจราจร และส่วนงาน Box Segment - ติดตั้งรอยต่อสะพาน (Expansion Joint) - ก่อสร้างขี้นฐานรับรถบรรทุก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณผิวจราจร และส่วนงานผิวจราจร (ทางเท้า) - ก่อสร้าง Box Segment แล้วเสร็จ ทั้งหมด - ก่อสร้างทางกั้น (Barrier) ช่วง Back Span - ส่วนงานปรับปรุงผิวจราจร ส่วนงานผิวจราจร Box Segment - ก่อสร้างขี้นฐานรับรถบรรทุก - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณผิวจราจร ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/2/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 29/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
5	ร้อยละของแผนผังพื้นที่ใช้การตาม <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(5.1) โครงการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและเมืองรอง และโครงการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดและแก้ไขผังเมืองรวม และโครงการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
6	ร้อยละของงานพัฒนาโครงการก่อสร้างที่มีพื้นที่พัฒนาเมืองตามเขตพัฒนา <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(6.1) ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง ตำบลเอกราช และพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองรองและเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดและแก้ไขผังเมืองรวม และโครงการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
7	ร้อยละของงานสำเร็จของโครงการพัฒนาเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(7.1) กิจกรรม การศึกษาข้อมูลอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในโครงการพัฒนาเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตรวจสอบข้อมูลอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยในโครงการพัฒนาเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,192 ราย ตรวจสอบประวัติที่ดิน จำนวน 2,510 ราย ตรวจสอบบัญชี จำนวน 74 ราย
8	ร้อยละของงานสำเร็จของโครงการพัฒนาเมืองรองตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(8.1) กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ออกใบรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 2,999 ราย
9	ร้อยละของโครงการจ้างตรวจสอบควบคุมอาคารที่มีผู้แจ้งงานก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(9.1) กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคาร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่)	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งผู้ตรวจ 2562 ให้เข้าตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของกรมการก่อสร้าง จำนวน 311 อาคาร
10	โครงการจ้างตรวจสอบควบคุมอาคารที่มีผู้แจ้งงานก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	60.000 (ร้อยละ)	(10.1) การจัดทำระบบควบคุมอาคารตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บค่าภาษีที่ดินของสำนักงานควบคุมอาคาร (10.2) โครงการจัดจ้างผู้ตรวจสอบอาคารที่มีผู้แจ้งงานก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562	ความก้าวหน้าของงาน :60.00% 20/9/2562 : ค่าจ้างได้ยื่นจ่ายปลานะสิทธิ์กันยายน 2562 ความก้าวหน้าของงาน :60.00% 20/9/2562 : ค่าจ้างได้ยื่นจ่ายปลานะสิทธิ์กันยายน 2562
11	โครงการจ้างตรวจสอบควบคุมอาคารที่มีผู้แจ้งงานก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	150.00 (ไม่น้อยกว่า 30 ตาราง)	150.000 (ไม่น้อยกว่า 30 ตาราง)	(11.1) กิจกรรมประเมินผลให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและปฏิบัติตามข้อกำหนดของช่างวิชาชีพตามมาตรฐาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมอาคารแห่งสถิตศึกษารายละเอียดพื้นที่ของงานอาคารตามคำสั่งสำนักงาน
12	โครงการจ้างตรวจสอบควบคุมอาคารที่มีผู้แจ้งงานก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 <i>(ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)</i> มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(12.1) กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/9/2562 : ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งข้อมูลการก่อสร้างและดำเนินการพื้นที่ตามกฎหมายให้มีการก่อสร้างอาคารทุกพื้นที่

ลำดับ	สิ่งมีชีวิต (ตามแบบปฏิทินราชการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
13	ร้อยละความพึงพอใจโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ (กลุ่มผลงานและประเภทรางวัล/ประเภท) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(13.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักงาน โคราช กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%
14	แผนงานส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการ บริหารจัดการระบบสาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ (กลุ่มผลงานและประเภทรางวัล/ประเภท) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (แผนงาน)	1.000 (แผนงาน)	(14.1) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและเชิญชวนให้ ประชากรบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโลกและสาธารณสุข การ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/9/2562 - ร่วมงานสัมมนาสุขภาพทุกภาคส่วน งานวันแม่ - สตรีโลกที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้ใช้ประธานร่วมกับแม่ในภูมิภาค ราชการก่อสร้าง
15	การจัดทำฐานข้อมูลแบบภูมิทัศน์หิน ถนนและทางเท้าที่อุทยานในเขต (กลุ่มผลงานและประเภทรางวัล/ประเภท) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(15.1) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแบบภูมิทัศน์หิน ถนนและทางเท้าที่อุทยานในเขต ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/9/2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคาราน โคราช ๓ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ชั้น ๓ และ โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในการจ้างเหมาจ้าง ของสภาวามูโลกคณบดีเกษม แต่อย่างไรก็ดีเห็น ให้สภาวามูโลก เช่าคณบดีเกษม ๒๕ หรือจ้างของทางที่รับผิดชอบ และไม่ต้องให้ ยื่นไปอยู่ในความง่าที่เป็นการที่ชวามูโลก ไม่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการทั้งนี้ ได้ ให้นำฐานข้อมูลให้หน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้งานที่กว้างขวาง ไม่เสียพื้นที่เดิม ส่วนข้อมูลแบบภูมิทัศน์หินถนนและทางเท้าให้ขอ หรือโครงการที่ จะ เป็น เรื่องของการ จัดทำฐานข้อมูลแบบภูมิทัศน์หินถนนและทางเท้าใหม่ โดยขยาย เขตจากที่บริเวณถนนพหลโยธินและถนนจตุร พถาว์ ๒๐ เมตร เป็นเขตกว้าง ๒๕ เมตร ซึ่งจะทำให้ได้งานที่กว้างขวางเพิ่มขึ้น 3 เมตร เป็น ๕.5 เมตร ทำให้มีฐานที่กว้างเพียงพอ สำหรับระบบฐานข้อมูล และมีการจัดทำ ฐานข้อมูลแบบภูมิทัศน์หินถนนและทางเท้า ที่อุทยานในเขตที่สำนักงานบริเวณศูนย์ บริหารการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติใช้แบบ มาตรฐานกลาง
16	ร้อยละความพึงพอใจการออก บัตรฯ ของจำนวนของบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรม (กลุ่มผลงานและประเภทรางวัล/ประเภท) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	55.000 (ร้อยละ)	(16.1) กิจกรรมจัดทำงบประมาณจัดเข้าพื้นที่ ครัวเรือนตามโครงการ ตามประกาศกระทรวง กิจการบ้านเรือนในโครงการงานควบคุมบ้าน เป็นอิสระ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :55.00% 30/9/2562 อยู่ระหว่างประสานงานทุก หน่วยงานแล้ว ขอผู้ดูแลงานได้ใช้ระบบเงิน และส่งชื่อ รายชื่อขึ้นในรายการในเอกสาร และค่าของผู้ออกบัตรตรวจราชการบริหาร
17	ร้อยละความพึงพอใจในการจัดตั้ง คู่มือเชิงพื้นที่และวางให้เห็น สัมพันธ์กับเมืองและชุมชน ในพื้นที่กำหนด (กลุ่มผลงานและประเภทรางวัล/ประเภท) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(17.1) กิจกรรมสำรวจพื้นที่เชื่อมโยงหรือพื้นที่ มีอยู่อาศัยและจัดตั้งศูนย์ชุมชน พื้นที่และวางให้เห็นสัมพันธ์กับเมืองฯ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/4/2562 - ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้วโดยจัดทမ်းการติดตั้งไฟฟ้า และสร้างสถานีจำนวน 500 ตอมละขนาด ๒๕๐๐ วัตต์
				(17.2) การจัดตั้งศูนย์ชุมชนไฟฟ้าและวาง ใน พื้นที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงตามแผนที่ กำหนด ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองแผนงานและประธานสภาวามูโลก	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/4/2562 - ส่วนนี้โครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและ สร้างสถานีจำนวน 547 ตง และดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าและวางสายจำนวน 7609 ๑๖ (สี่พัน 127 % ของแผนติดตั้งและซ่อมแซม ทั้งหมด 6500 ตง)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
18	ร้อยละความสำเร็จของแผนและจุดแข็งของงานที่สนับสนุนปรับปรุงคุณภาพงาน (สำนักงานอยู่ข้างบนและจุดแข็ง) มีค่า : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	81.060 (ร้อยละ)	(18.1) ปรับปรุงโครงสร้างและทางศึกษาต้นแบบ ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนงามวงศ์วาน ทางสุขุมวิท เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปี งบประมาณ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.2) ปรับปรุงโครงสร้างและทางศึกษาต้นแบบ จากถนนสุขุมวิทถึงถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากถนนสุขุมวิท 4 ถึง คลองสามวา เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปี งบประมาณ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.3) งานปรับปรุงโครงสร้างฯ คันดินและ ทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณ ต่อเนื่อง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.4) งานปรับปรุงโครงสร้างถนนและอุโมงค์ ช่วงจากปากซอยสุขุมวิทซอย 6 ถึงสุขุมวิท ซอย 25 เขตวัฒนา พื้นที่เขตคลองสามวา (ต่อเนื่อง งบประมาณ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.5) งานปรับปรุงโครงสร้างฯ คันดินและ ทางเท้าถนนสุขุมวิท ช่วงจากปากซอย สุขุมวิท 81 ถึงเขตคลองสามวา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.6) ปรับปรุงโครงสร้างฯ คันดินและทางเท้า ถนนสุขุมวิทซอย 1 ถึงปากซอยสุขุมวิท ซอย 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.7) ปรับปรุงโครงสร้างและปรับทัศนียภาพ พื้นที่เขตวัฒนา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.8) ปรับปรุงโครงสร้างและทางศึกษาต้นแบบ ช่วงจากถนนงามวงศ์วานถึงถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองสามวา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.9) งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเข้าสู่คูคลอง ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนงามวงศ์วาน พื้นที่เขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.10) ปรับปรุงโครงสร้างถนนสุขุมวิท 4 ช่วงจากถนนงามวงศ์วานถึงถนนสุขุมวิท ซอย 16 (โครงการต่อเนื่อง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.11) ปรับปรุงโครงสร้างถนนประชิด คลองสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยประชิด คลอง 30 พื้นที่เขตวัฒนา (โครงการต่อเนื่อง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.12) ปรับปรุงโครงสร้างถนนสุขุมวิท ช่วงจากถนนสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอย สุขุมวิท 30 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.13) งานปรับปรุงโครงสร้างถนนคันดิน ช่วง จากถนนสุขุมวิทถึงถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากซอยสุขุมวิท 20 ถึงเขตวัฒนา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.14) งานปรับปรุงโครงสร้างฯ คันดินและทาง เท้าถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากซอยสุขุมวิท ซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 30 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ (18.15) ปรับปรุงโครงสร้างถนนสุขุมวิท ช่วง จากถนนสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท ซอย 30 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักการคลังและบูรณาการ	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/5/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/5/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :85.00% 16/10/2562 : สำนักการปรับปรุงหน้าตัด เป็นร้อยละ 96 ความก้าวหน้าของงาน :82.00% 16/10/2562 : สำนักการปรับปรุงหน้าตัด เป็นร้อยละ 86.96 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 16/10/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :85.00% 16/10/2562 : สำนักการปรับปรุงหน้าตัด เป็นร้อยละ 96.25 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 21/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/5/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานทั้งหมดแล้ว

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
19	มีบุคลากรสำเร็จงานทางเทคนิคที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานประจำ (สำหรับงานที่เกี่ยวข้องและงาน) 100% : 1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	83.430 (ร้อยละ)	(19.1) โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 บน ประมาณ 62 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 9/10/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.2) โครงการปรับปรุงสะพานเสี้ยวข้ามแยก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่-ถนนรัชดาภิเษก (สโศภ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 9/10/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ช่วง จากแยกราชประสงค์ถึงแยกถนนดินสอพื้นที่ พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย (ต่อเนื่องเป็น ปีงบประมาณ) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 9/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.4) งานปรับปรุงถนนหน้าเขมาภิเษก จากถนนเสี้ยวทางด่วน ถึงจุดที่กั้นรถไฟ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :88.00% 19/9/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สัญญาเลขที่ 68-02561) ในวันที่ 29 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)
				(19.5) งานปรับปรุงถนนหน้าเขมาภิเษก จากถนนเสี้ยวถึงจุดที่ปรับรูปแล้ว พื้นที่เขต บางขุนเทียน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :35.00% 19/9/2562 : อยู่ระหว่างวางผังภูมิสถาปัตย์
				(19.6) งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกจุดตัด ระหว่างถนนสุขุมวิท (บนสุดฝั่ง) 2561-2562 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 22/7/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.7) งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองบัว ถนนสุขุมวิท 5 พื้นที่เขตบางเขน (บนสุดฝั่ง) งบประมาณปี 2561-2562 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 27/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.8) ปรับปรุงพื้นที่ดินและทางเท้าถนนยาว ประทุมเทวาภิเษกและถนนพระยาภิเษกถนนหน้า ราชัน พื้นที่เขตคลองเตย ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :85.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-ปุ๋ยกระเบื้อง ทางเท้า ปรับปรุงรั้วปิดกั้น
				(19.9) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงแยกราชวงศ์ พื้นที่เขตราชเทวี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :50.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-คณะกรรมการ ดูกรมติงงานตามกฎกระทรวง
				(19.10) ปรับปรุงรั้วคั่นดินและทางเท้าถนนบาง ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกำแพงเพชรพื้นที่ เขตบางเขน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :70.00% 16/9/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการตามสัญญา ส่วนเงินการไปแล้ว 78.25 %
				(19.11) ปรับปรุงถนนบางเขนอีกด้านหนึ่ง ช่วงจาก ถนนสุขุมวิทสาย 1 ถึงถนนเสี้ยวใหม่ พื้นที่ เขตคลองเตย ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :60.00% 18/9/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-ดำเนินการไป แล้ว 37.37 %
				(19.12) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ช่วง จากแยกราชวงศ์ถึงแยกราชประสงค์พื้นที่เขต ราชเทวี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :88.00% 20/9/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-มีการนัด ประชุมให้ผู้ขายเสนอและขออุบลฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 เพื่อดัดแปลงการปรับไฟฟ้า
				(19.13) ปรับปรุงรั้วคั่นดินและทางเท้าถนน ประจักษ์กิติยวงศ์ ช่วงจากแยกสะพานควรามถึงทางรถไฟ พื้นที่เขตราชเทวี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%
				(19.14) โครงการปรับปรุงถนนฝั่งพหลโยธิน ช่วงจาก ถนนนครราชสีมาถึงถนนเสี้ยวบางจากไปสายใต้ และถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตคลองเตย ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :90.00% 17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดซื้อ-ขอเบิกเงิน งวดที่ 1
				(19.15) งานปรับปรุงภูมิทัศน์จากถนนประจักษ์ ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสุขุมวิทเขตบางนา หน้า ศาลาที่เขมาภิเษกบริเวณถนนสุขุมวิท (สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะ) 22 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :35.00% 19/9/2562 : อยู่ระหว่างตรวจจ้างสัญญา
				(19.16) ปรับปรุงรั้วไม่กั้นทางแยกแยกทางพระ คั่นที่เขมาภิเษกใหญ่(บนสุดฝั่ง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 15/3/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.17) ปรับปรุงรั้วกั้นระหว่างสะพานพระราม 8 บริเวณทางแยกหน้าแยกถนนสุขุมวิท 5 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%
				(19.18) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บุษราคัม พื้นที่ เขตบางเขน(บนสุดฝั่ง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.19) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองราง เก่า พื้นที่เขตบางเขน(บนสุดฝั่ง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.20) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองราง โพธิ์สามต้น พื้นที่เขตบางเขน(บนสุดฝั่ง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว
				(19.21) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองราง โพธิ์สามต้น พื้นที่เขตบางเขน(บนสุดฝั่ง) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและบำรุงรักษา	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/8/2562 : สำนักโครงการแล้วเสร็จตามแผน งานที่วางไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ (ตามบัญชีรายการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
20	(เงา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมทางวิชาการของชมรมฯ ให้ถูกในภาพใช้ทั่วไป (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 0.00 0.00 / 1 / 0.00	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(20.1) ปรับปรุงโครงสร้างและทางเท้าถนนในรัศมี 38 เมตรโดยรอบถนน ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (20.2) ปรับปรุงโครงสร้างและทางเท้าถนนในรัศมี 101 เมตรโดยรอบถนน ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% - สัญญาจ้างเลขที่ : สมย.15/2562 ลว 28 เม.ย. 62 บริษัท วิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 101 เลขที่ : 45,642/60 ลว. / 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... เก็บรายละเอียดงาน
21	จำนวนทางลาดที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดการปรับปรุงเพื่อพิการและผู้สูงอายุ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 200.00 0.00 / 1 / 0.00	200.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(21.1) กิจกรรมจัดทำทางลาดที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดการปรับปรุงเพื่อพิการและผู้สูงอายุ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 15/5/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... จำนวนทางลาด 357 แห่ง
22	ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 1.00 0.00 / 1 / 0.00	1.00 (อาคาร)	100.000 (อาคาร)	(22.1) โครงการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/09/2562 : สำนักงานส่งเสริมสังคมยื่นขอ... งานที่วางไว้แล้ว
23	ร้อยละความสำเร็จในการสร้างอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 3.00 0.00 / 1 / 0.00	3.00 (อาคาร)	100.000 (อาคาร)	(23.1) โครงการสร้างอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/09/2562 : สำนักงานส่งเสริมสังคมยื่นขอ... งานที่วางไว้แล้ว
24	(เงา) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 100.00 0.00 / 1 / 0.00	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(24.1) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 20/09/2562 : สำนักงานส่งเสริมสังคมยื่นขอ... งานที่วางไว้แล้ว
25	(เงา) ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจและจัดทำแผนที่พื้นที่สาธารณะ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 80.00 0.00 / 1 / 0.00	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(25.1) การสำรวจและจัดทำแผนที่พื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : กองสำรวจและแผนที่ดิน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 16/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ...
26	(เงา) ร้อยละความสำเร็จในการปรับพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 90.00 0.00 / 1 / 0.00	90.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(26.1) โครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 16/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ...
27	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 100.00 0.00 / 1 / 0.00	100.00 (ร้อยละ)	56,250 (ร้อยละ)	(27.1) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.2) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.3) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.4) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.5) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.6) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.7) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม (27.8) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :50.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :50.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :50.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ... ความก้าวหน้าของงาน :80.00% 20/09/2562 : อยู่ระหว่างยื่นขอ...
28	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเขตเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (สำนักงานส่งเสริมสังคม) 60.00 0.00 / 1 / 0.00	60.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(28.1) 5.4 การสร้างสวนสาธารณะในเขตเมือง ส่วนราชการรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมสังคม	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/09/2562 : สำนักงานส่งเสริมสังคมยื่นขอ... งานที่วางไว้แล้ว

สรุป : 0.00 / 1 / 0.00



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร